

《旧RD最終処分場 二次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成26年4月1日作成

		施工実績							施工予定														備考					
日 付 工種・作業内容		平成26年3月							平成26年4月																			
		月 24	火 25	水 26	木 27	金 28	土 29	日 30	月 31	火 1	水 2	木 3	金 4	土 5	日 6	月 7	火 8	水 9	木 10	金 11	土 12	日 13						
廃棄物土・有害物掘削工								現場見学会（東側焼却炉等の基礎撤去後）						休 工	休 工								休 工					
仮置き物撤去工	東側焼却炉跡確認準備	砕石撤去・床付け・階段設置															仮置き物場内小運搬											
矢板工	A区画矢板打設								機械進入路造成													機械搬入						
仮設備工	仮囲い設置																											
汚染地下水拡散防止対策工																												
仮設備工	周辺環境対策工	自動計測器調整試運転																							3月下旬完了予定			
浸透水处理施設工																												
浸透水处理施設設置工	処理設備設置準備																		基面整形・基礎碎石敷							均しcon		
解体工事																												
後片付け																												

【お知らせ】
・3/30(日)10:00より、東側焼却炉の基礎砕石撤去後の現場見学会を開催しました。

【工事施工状況写真】平成26年3月27日撮影

