

《旧RD最終処分場 二次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成26年3月17日作成

		施工実績							施工予定													備考			
日 付 工種・作業内容		平成26年3月																							
		月 10	火 11	水 12	木 13	金 14	土 15	日 16	月 17	火 18	水 19	木 20	金 21	土 22	日 23	月 24	火 25	水 26	木 27	金 28	土 29		日 30		
廃棄物土・有害物掘削工								休 工					休 工	休 工								現場見学会（東側焼却炉等の基礎撤去後）			
仮置き物撤去工		東側焼却炉跡確認準備										シート撤去													
仮設備工		仮囲い設置															選別設備・浸透水処理施設側						3月下旬完了予定		
汚染地下水拡散防止対策工																									
キャッピング工		団地側法面草刈り、防草シート設置																							3月中旬完了予定
仮設備工		周辺環境対策工																							3月中旬より計測開始
解体工事																									
南側焼却炉ピット解体		埋戻し																							3月15日完了
後片付け																									
【お知らせ】 ・3/30(日)10:00より、東側焼却炉の基礎碎石撤去後の現場見学会を開催します。																									

【工事施工状況写真】平成26年3月14日撮影

