

《旧RD最終処分場 二次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成26年3月10日作成

日付 工種・作業内容	施工実績								施工予定												備考	
	平成26年3月																					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
廃棄物土・有害物掘削工																						
仮置き物撤去工	東側焼却炉跡確認準備						休 工															
仮設備工	仮囲い設置																					3月下旬完了予定
汚染地下水拡散防止対策工	国道バイパス側																					
キャッピング工	団地側法面草刈り、防草シート設置		法面草刈り		防草シート設置																	3月中旬完了予定
仮設備工	周辺環境対策工																					3月中旬より計測開始
解体工事																						
溶融炉建屋解体																						3月8日完了
南側焼却炉ピット解体	埋戻し																					3月下旬完了予定
その他解体																						
【お知らせ】																						

【工事施工状況写真】平成26年3月7日撮影

