

《旧RD最終処分場 二次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成26年2月24日作成

日付	施工実績											施工予定									備考
	平成26年 2月											3月									
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
工種・作業内容																					
廃棄物土・有害物掘削工																					
仮設備工	仮事務所設置																				
仮設備工	仮囲い設置																				
汚染地下水拡散防止対策工																					
キャッピング工	団地側法面草刈り、防草シート設置																				
仮設備工	周辺環境対策工																				
解体工事																					
溶融炉建屋解体																					
南側焼却炉ピット解体																					
その他解体																					

休
工

現場見学会（南側焼却炉の基礎撤去後）

休
工

【お知らせ連絡】

・3/2(日)10:00より、南側焼却炉の基礎砕石撤去後の現場見学会を開催します。

【工事施工状況写真】平成26年2月20日撮影

