


An aerial photograph of an industrial or construction site. A large, white, rectangular building is the central focus. To its left, there is a large area with a blue tint, possibly representing water or a specific material. The surrounding area includes roads, other buildings, and greenery. The text is overlaid on a semi-transparent white box.

**現場見学会  
( A工区廃棄物土掘削 )**

**平成27年11月17日**

# 旧処分場全体航空写真

撮影日 平成27年6月11日



# 実施済数量(平成27年10月末現在)


- 仮置物撤去  $V=21,300\text{m}^3$
- 埋戻し可能物仮置  $V=26,900\text{m}^3$
- A工区掘削  $V=11,600\text{m}^3$
- 廃棄物搬出処分(可燃物)  $W=2,970\text{t}$
- 廃棄物搬出処分(不燃物)  $W=170\text{t}$
- 不適合選別土  $W=3,000\text{t}$   
( $6/80=7.5\%$ フッ素)
  
- 止水矢板工(経堂池部)  $n=122\text{枚}/297\text{枚}$   
(41%)
  
- 既設井戸撤去工  $n=2\text{基}$

# 廃棄物土掘削(A工区他)の概要

## 目的

### 浸透水の漏洩防止措置

- ・欠如した底面粘土層の遮水
- ・側面の露出した砂層の遮水




# 廃棄物土掘削(A工区他)の概要


## 目的

### 浸透水の漏洩防止措置


- ・欠如した底面粘土層の遮水
- ・側面の露出した砂層の遮水



# 廃棄物土掘削(A工区他)の概要




# 廃棄物土掘削(A工区他)の概要



# 廃棄物土掘削(A工区)の概要

## 廃棄物土掘削・盛土作業標準図 (A工区)

R-70




( I ) 廃棄物土1次掘削

1段目掘削

# 廃棄物土掘削(A工区)の概要

## 廃棄物土掘削・盛土作業標準図 (A工区)

R-70



11月17日現場見学会


(Ⅱ) 廃棄物土1次掘削

止水矢板施工基面まで

# 廃棄物土掘削(A工区)の概要

## 廃棄物土掘削・盛土作業標準図 (A工区)

R-70




(Ⅲ) 廃棄物土2次掘削

# 廃棄物土掘削(A工区)の概要

## 廃棄物土掘削・盛土作業標準図 (A工区)

R-70



(IV) 底面遮水・埋戻し・盛土

# 鉛含有廃棄物土



掘削後



現在の仮置き状況

# 下流部止水矢板

撮影日：平成27年10月28日



矢板打設



打設が完了した矢板

# 既設井戸の撤去 県No.9(新)

撮影日：平成27年9月17日



全旋回掘削機  
クローラクレーン



ハンマーグラブ



回収した井戸

# 既設井戸の撤去 県B-2

撮影日：平成27年9月24日



全旋回掘削機




回収した井戸

# 現場を見学されるにあたって

## 服装

- ①ヘルメット
- ②マスク
- ③軍手
- ④長靴等  
汚れても  
いい靴



## 注意事項

場内では重機等が稼働していますので、**危険**です。  
指示に従い行動していただきますようご協力お願いします。