

# 工事かわら版 第4号

## 旧産業廃棄物最終処分場一次対策工事

### 工事の進捗について

清水建設の現場代理人 山本です。

工事も順調に進んでおり、1 月末時点で当初予定していた範囲の掘削は、ほぼすべて終わる予定です。

2/2(土)に予定しております第5回掘削現場見学会におきまして、A区画とB区画の掘削完了確認をして頂く予定です。詳細は「工事情報」等でお知らせします。

工事は引き続き、AとB区画のキャッピングシートの敷設、C・D区画の埋戻し、旧焼却炉跡コンクリートの取り壊し等を進めていきます。

**B 区画**：1 月末に掘削完了予定です。1/25(金)時点で 9 本のドラム缶と医療系の廃棄物が見つっています。医療系廃棄物を撤去するため、一部当初計画よりも深く掘削しました。現場見学会にて状況を確認していただき、ボーリング調査等の後でシートを敷設する予定です。

**A 区画**：掘削は完了しました。この区画から 70 本のドラム缶と医療系の廃棄物が見つっています。現場見学会にて状況を確認していただき、ボーリング調査の後でシートを敷設する予定です。

**D 区画**：掘削確認の分析を行った結果、環境基準を超えるものは検出されませんでした。今後、埋戻しを行います。

**C 区画**：1/19 に現場見学会で状況を確認していただきました。一部追加の掘削を行った上で、埋戻しを行います。

H25.1.23 撮影

### 工事の月間工程と、掘削現場見学会の日程

工程表及び見学会の予定は現場の進捗状況によって変わります。詳しくは、毎週の工事情報等でご確認ください。

日付	平成25年2月																												
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
工種・作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A区画 シート敷設	ボーリング調査など											シート敷設												シート固定工					2月下旬シート敷設完了予定
B区画 シート敷設	ボーリング調査など											シート敷設												シート固定工					2月下旬シート敷設完了予定
C区画 埋戻し																													2月中旬完了予定
D区画 埋戻し																													2月中旬完了予定
旧焼却炉基礎・擁壁等 撤去																													2月下旬完了予定
旧焼却炉基礎・擁壁等 撤去後 シート敷設																													2月下旬完了予定



B 区画の医療系廃棄物の掘削状況