

# RD-3号 産業廃棄物最終処分場二次対策工事 平成26年度工事予定

鉛直遮水壁工  
平成26年11月～平成27年1月予定

防草シート設置  
平成26年3月施工済

一次対策掘削箇所埋戻  
平成26年4月～8月予定

選別設備設置  
平成26年9月～12月予定

仮置きヤード設置  
平成26年8月予定

有害物掘削除去  
平成26年4月～8月予定

工事用道路  
平成26年10月予定

仮囲い設置  
平成26年4月設置済

一次対策掘削土選別  
平成27年1月～平成27年4月予定

工事事務所設置  
平成26年5月設置済

浸透水処理設備設置  
平成26年4月～8月予定

揚水井戸設置  
平成26年5月設置済

仮置物撤去  
平成26年4月～8月予定

止水鋼矢板打設  
平成27年2月～3月予定

浸透水処理設備移設  
平成26年7月移設済

工事用道路設置  
平成26年4月～平成26年5月設置済

0 50(m)