

RD-3号 産業廃棄物最終処分場二次対策工事 平成26年度工事予定

鉛直遮水壁工
平成26年11月～平成27年1月予定

防草シート設置
平成26年3月施工済

一次対策掘削箇所埋戻
平成26年4月～8月予定

選別設備設置
平成26年9月～12月予定

仮置きヤード設置
平成26年5月予定

有害物掘削除去
平成26年4月～7月予定

工事用道路
平成26年10月予定

仮囲い設置
平成26年4月設置済

一次対策掘削土選別
平成27年1月～平成27年4月予定

工事事務所設置
平成26年5月予定

浸透水処理設備設置
平成26年4月～7月予定

揚水井戸設置
平成26年5月予定

仮置物撤去
平成26年4月～6月予定

止水鋼矢板打設
平成27年2月～3月予定

浸透水処理設備移設
平成26年7月予定

工事用道路設置
平成26年4月～平成26年5月予定

0 50(m)