
H区画の実施状況



進捗状況

・10月上旬から全旋回オール ケーシング工法による掘削に着手

・11月上旬に掘削除去が完了

施工写真 ① 掘削状況

②③ 出土状況(大型鋼材等)








撮影日 平成29年10月4日

撮影日 平成29年10月10日

既設構造物撤去の実施状況



進捗状況

- コアボーリングによる基礎と梁との 縁切り
- ・コンクリート床版の取壊し
- 杭切断

今後の予定・廃棄物掘削と既設杭の切断を行う

施工写真

- ① コアボーリング後
- ② 床版取壊し後
- ③ 既設杭切断状況







(E工区)

現場見学会の開催

概要

・H区画有害物掘削状況について開催



開催結果

開催日: 平成29年10月17日

参加者:8名



次回見学会

・工事の進捗に応じてC~E工区掘削状況等で開催予定

ボーリング調査結果


(巨工区:I区画)


8


内容

- ・I区画の工法検討のため、追加の土質調査を実施し、その結果に基づき地層の再評価を行った。
- •Kc3層の欠損範囲がより詳細に把握することができた。
- ・今後、調査結果をもとに工法を検討する。

断面図(見直し後)







9

掘削した廃棄物

特異な廃棄物

・C工区で潰れたドラム缶と内容物が浸潤した土、E工区で医療系廃棄物、廃石綿(モ ルタル固結物)等が出てきました









・フレコンバッグに保管→焼却処分

- ・飛散のおそれなし
- ・二重梱包→特管物として処分予定
 - ・潰れたドラム缶14本および内容物 (タール様物質)が浸潤した土、木く ず等を掘削
 - ・ブルーシートで養生して仮置き
 - •搬出後、焼却処分



二次対策工事土工・処分実績(平成29年10月末現在)

項目				単位	前回(7月末) との差
仮置	置物撤去土量		21,300	m³	0
掘削	削土量		134,500	m³	+14,000
埋息	旲可能物仮 置	<u> </u>	133,800	m³	+9,900
埋息	晃再生資源		23,000	m³	+2,700
場外への搬出・処分量	廃棄物	可燃物 (主に廃プラスチック類で木くず等が混じるもの)	21,600	t	+2,200
		不燃物(ガラス陶磁器くず、金属くず)	1,280	t	+150
		有害物(掘削由来:バッテリー、感染性廃棄物相当物)	12.1	t	+0.6
		有害物(場内残置物:バッテリー、変圧器等)	0.8	t	0
	廃棄物 混じり の土	有害物(B工区、D工区他)	8,200	t	+3,200
		ドラム缶およびその内容物が浸潤した 廃棄物土・医療系廃棄物混じり土	127	t	+13
		鋭利なものを含む等、選別に適さない廃棄物土等	590	t	0
		旧栗東町廃棄物埋立地由来の廃棄物混じり土	5,000	t	+350
		セメント混合廃棄物土	118	t	0
	選別土等	ふっ素が土壌環境基準を超過したもの	6,600	t	+3,100
		覆土等で鉛が土壌環境基準を超過したもの	1,400	t	0
	資源化	金属くず	97	t	0

選別土 および 覆土等 の適合確認分析

適合確認分析

- 300m3毎に分析を実施して埋戻しの可否を判断
- ・分析項目はカドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、TOC

(平成29年11月7日現在)

項目	数量	単位	前回(第21回協議会) との差	備 考
<u>選別土</u> 適合確認回数	333	回	+ 23	
うち不適合判定数	16	回	+ 8	不適合項目:ふっ素
<u>覆土等</u> 適合確認回数	60	回	+ 2	
うち不適合判定数	5	回	0	不適合項目:鉛

内容の詳細については別紙「適合確認分析の結果について」をご覧ください

- ・不適合選別土が8回発生し、いずれもふっ素の溶出量が管理基準(0.8mg/L)を超過しました。
- ・不適合選別土のふっ素溶出量は0.86~1.0mg/Lの範囲でした。
- ・不適合選別土の原因となった廃棄物土の掘削箇所と不適合回数は、E工区斜面下の標高144~135mで8回でした(9月選別分5回、10月選別分3回)。
- ・全量、廃棄物として場外搬出し、処分しました。