

彦根総合運動場解体工事工程表 (第一工区)

工事期間												凡 例	
着工 平成29年 10月												実 施	
竣工 平成30年 9月												予 定	
(天候等・その他の事情で変更する場合があります)													
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
工 種													
共 通 仮 設													
多目的グラウンド便所													
スポーツツ会館													
プール本体(飛び込みプール)													
屋外プール器具庫													
プール器具庫													
プール管理棟													
50mプール・スタンド													
温水プール棟・25mプール													
プールポンプ室													
自転車置き場													
浄化槽													
ゴミ庫													
搬入・搬出予定													

第一工区

彦根総合運動場解体工事工程表(第二工区・第三工区)												工事期間		凡 例	
(天候等・その他の事情で変更する場合があります)												着工 平成29年 10月		実 施	
												竣工 平成30年 9月		予 定	
月 工種		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
第二工区	共 通 仮 設		仮囲い設置			仮囲い盛替え			仮囲い盛替え				仮囲い撤去		
	庭球場管理棟					内装解体	基礎解体			杭抜き			整地・砂利敷		
	庭球場					上屋解体									
						土間解体				杭抜き			整地・砂利敷		
第三工区	陸上競技場ダックアウト										上屋・基礎解体	整地	砂利敷		
	陸上競技場雨天練習場										上屋・基礎解体	整地	砂利敷		
	陸上競技場審判棟									内装解体	上屋解体	基礎解体	砂利敷		
	陸上スタンド横器具庫									内装解体	上屋解体	基礎解体	砂利敷		
	陸上競技場スタンド									内装解体	上屋解体	基礎解体	砂利敷		
	陸上競技場倉庫									内装解体	上屋解体	基礎解体	砂利敷		
	陸上競技場器具庫1左									解体工事			整地 砂利敷		
	浄化槽その他									解体工事			整地 砂利敷		
												躯体解体	整地	砂利敷	
搬入・搬出予定		10月ダンプ 多量通行予定(1日平均 8台*6往復 48台)													

10tダンプ

多数通行予定(1日平均 8台*6往復 48台)