

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第347号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年11月9日


日付	施工実績								施工予定								備考									
	令和2年11月																									
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	月		水	木	金	土	日				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
工種・作業内容																										
廃棄物土・有害物掘削工																										
① 工事用道路	側溝据付、シート敷設		植生シート敷設		植生シート敷設																					
汚染地下水拡散防止対策工																										
② 洪水調整設備工	シート天端仕上げ		休		休		シート天端仕上げ		休		休		フェンス設置		休		休		休							
③ キャッピング工	水平部盛土																									
	舗装工		舗装工		舗装工		舗装工		舗装工		舗装工		舗装工		舗装工		舗装工		舗装工							
④ 雨水排水工	小段排水張りコンクリート		工		工		小段排水張りコン打設		工		工		小段排水張りコン打設		工		工		工							
	擬木階段		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置		擬木階段設置							
その他対策工																										
⑤ その他工	現場事務所解体		旧事務所解体		旧事務所解体																					
	浸透水導水配管設置														導水管設置											

第35回連絡協議会

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年11月5日



① 工事用進入路
植生シートを敷設しています。



③ キャッピング工
A工区の舗装路盤工を行っています。



⑤ その他工
旧事務所の解体をしています。

【お知らせ】

・第35回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。
 日時：令和2年11月20日(金) 19時00分～
 場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)
 ・令和2年度第3回モニタリング調査を11/17(火)に実施します。立会希望の方は事前にご連絡願います。

・完成前の現場見学会を下記の日程により開催いたします。
 日時：令和2年11月27日(金)、28日(土)
 10時～、14時～ ※ご都合の良いときにお越しください。