

# 事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	都市公園の整備による緑豊かな魅力あるまちづくり「その2」	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

## (意見)

### ○事業の進捗状況について

- ・びわこ地球市民の森において、令和元年度で事業が完了したことを確認した。
- ・老朽化した公園施設の対策において、令和2年度の繰越し工事で対象施設の整備が完了することを確認した。

### ○事業効果の発現状況について

- ・びわこ地球市民の森における整備が完了し、県民との協働による森づくり活動や公園サポーターによる自然環境の保全活動、自然学習活動が実施されており、事業効果が発現していることを確認した。
- ・老朽化した公園施設の対策において、長寿命化計画に基づく必要な改修・更新が実施されており、事業効果が発現している。

### ○評価指標の実現状況について

- ・育樹ボランティア活動者の増加については、最終目標値 2,600 人に対して、実績値 2,877 人と目標値を上回り達成している。
- ・公園利用者の満足度については、事業年度毎に増加し、最終目標値 50%以上に対して、令和元年度末に実績値 84.7%と目標値を上回り達成している。
- ・老朽化した公園施設の改築・更新を実施した割合については、令和2年度末に繰越し工事が完了し、令和元年度末の最終目標値 100%に対して、実績値 100%と目標値を達成している。