

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月15日

計画の名称	滋賀県における安全安心な都市公園づくり（防災・安全）「その2」											
計画の期間	平成29年度 ~ 令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	滋賀県											
計画の目標	南海トラフ巨大地震などの大災害に備え、広域陸上輸送拠点および広域避難場所としての機能を拡充し、防災機能を向上させることにより、県民が安全・安心して利用できる公園づくりを目指します。 本県の都市公園では施設の老朽化に伴う安全性が課題となっており、長寿命化計画に基づき適切な管理および計画的な施設の改築・更新をすることで、公園施設の老朽化に対する安全対策の強化を行います。 本県の都市公園では施設の老朽化に伴う安全性が課題となっており、このような老朽化した都市公園施設の安全性を確認するとともに、効率的な維持管理を目的に長寿命化計画を策定する。 未曾有の豪雨が頻発していることを受け、都市公園の法面崩壊対策を実施し、県民の安全を確保する。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	980	A	980	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H31末）	（R3末）
1	災害応急対策施設としてヘリポートを整備 災害応急対策施設（ヘリポート）として「滋賀県地域防災計画」に位置付けられている敷地面積の割合	8%	12%	12%
2	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を実施 県営都市公園において、改修・更新が実施済みまたは健全であるエリアの割合	70%	75%	80%
3	策定済みの長寿命化計画について、適切な時期に長寿命化計画を見直す 策定済みの長寿命化計画について、適切な時期に長寿命化計画を見直した県営都市公園の割合 長寿命化計画を見直した県営都市公園数 / 全県営都市公園数（6箇所）	17%	83%	100%
4	豪雨災害から県民の安全を確保するための整備 県営都市公園において、豪雨による法面崩壊対策の実施済み箇所の割合	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	都市公園安全・安心対策事業(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)	奥びわスポーツの森における災害応急対策施設等の整備	長浜市						360		策定済
	A12-002	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化対策支援事業)	県営都市公園6箇所における公園施設の改築	大津市他						26		策定済
	A12-003	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化計画策定調査)	長寿命化計画策定調査6公園	大津市他						90		-
	A12-004	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	都市公園安全・安心対策事業(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)	春日山公園における豪雨対策施設等の整備	大津市						230		策定済

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
都市公園・緑地等事業	A12-005	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化対策支援事業)(5か年老朽)	県営都市公園6箇所における公園施設の改築	大津市他							274		策定済	
												小計							980		
										合計								980			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施

事後評価の実施時期

令和4年2月9日

公表の方法

ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

当事業の実施により、都市公園の安全・安心な空間の確保に寄与することができた。また、災害時に備え、防災機能を高める整備を進められた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

公園施設の管理にあたっては、限られた予算のなかで施設等の機能保全のために必要な更新や修繕などの維持管理を計画的に行うため、公園施設の長寿命化計画を策定し、「利便性・安全性等の機能面」と「修繕・改築等のコスト面」の両面から効果的な施策を検討し、対応を進めていく。

今後は、施設の再整備・更新等において、時代の要請に即して、質を高めるために必要な整備を推進する。また、行政だけではなく、民間活力の導入や多様な主体との連携による都市公園づくりを推進する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	目標値 / 実績値	災害応急対策施設（ヘリポート）として「滋賀県地域防災計画」に位置付けられている敷地面積の割合 整備により、災害応急対策施設として利用できる面積を確保し、目標値を達成。
	最終目標値	
	最終実績値	12%
2	目標値 / 実績値	県営都市公園において、改修・更新が実施済みまたは健全であるエリアの割合 改修・更新により、健全であるエリアを確保し、目標値を達成。
	最終目標値	
	最終実績値	86%
3	目標値 / 実績値	策定済みの長寿命化計画について、適切な時期に長寿命化計画を見直した県営都市公園の割合 すべての公園について、計画の更新を行い、目標値を達成。
	最終目標値	
	最終実績値	100%
4	目標値 / 実績値	県営都市公園において、豪雨による法面崩壊対策の実施済み箇所 令和3年度の対策工事完了をもって、目標値を達成。
	最終目標値	
	最終実績値	100%