

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年11月24日

計画の名称	滋賀県における安全安心な都市公園づくり【重点】(防災・安全)「その2」												
計画の期間	平成29年度～令和03年度(5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	滋賀県												
計画の目標	南海トラフ巨大地震などの大災害に備え物資輸送拠点となる広域陸上輸送拠点を整備し、緊急輸送機能を強化し、併せて緊急消防援助機能、避難・備蓄機能を備えた防災公園を目指します。 金亀公園において、スポーツ・健康運動の場を備えるだけでなく、多様なレクリエーション機能を備えた、賑わいの創出につながる施設として整備し、利用促進を目指します。 びわこ文化公園において、県立近代美術館のリニューアルと連携し、開園から37年が経過している公園の再整備を行い、相乗効果による公園の賑わいを創出し、利用促進を目指します。 本県の都市公園では施設の老朽化に伴う安全性が課題となっており、このような老朽化した都市公園施設の安全性を確認するとともに、効率的な維持管理を目的に長寿命化計画を策定する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	14,350	A	14,350	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	都市公園における陸上輸送拠点を整備 都市公園における陸上輸送拠点の増加面積	0ha	1ha	4ha
2	都市公園における大会やイベントの利用回数の増加 都市公園における大会やイベント回数の増加率(当初:38回)	100%	100%	130%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園事業（金亀公園整備事業）	第3種陸上競技場、駐車場	彦根市	■	■	■	■	■	10,560	1.7	策定済
	A12-002	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園事業（金亀公園整備事業）（緊急点検）	浸水対策	彦根市		■				80	1.7	策定済
	A12-003	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園事業（びわこ文化公園整備事業）	園路、駐車場	大津市	■	■	■			470	2.83	策定済
	A12-004	公園	一般	滋賀県	直接	滋賀県	—	—	都市公園事業（金亀公園整備事業）（5か年防公）	災害時に広域防災拠点となる防災公園の整備	彦根市				■	■	3,240	1.7	策定済
										小計							14,350		
										合計							14,350		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R2	R3
配分額 (a)	155	500	1190	2169	1800
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	155	500	1190	2169	1800
前年度からの繰越額 (d)	0	87	111	500	1297
支払済額 (e)	68	476	801	1372	1973
翌年度繰越額 (f)	87	111	500	1297	1124
うち未契約繰越額 (g)	25	94	5	81	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	16.12	16.01	0.38	3.03	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	工事に支障となる施設の移設協議および利用団体との工事中的利用方法の協議に日時を要したため。		用地交渉に伴い、発生した代替地の確保に日時を要し、用地取得が遅延したため。		

参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	滋賀県における安全安心な都市公園づくり【重点】(防災・安全)「その2」		
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)	交付対象	滋賀県

県営都市公園位置図



奥びわスポーツの森	
金亀公園	都市公園事業
湖岸緑地	
びわこ地球市民の森	
びわこ文化公園	都市公園事業
尾花川公園	
春日山公園	

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 滋賀県における安全安心な都市公園づくり【重点】（防災・安全）「その2」

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業熟度が十分である。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	○