

中間評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	世界に誇りうる「ビワイチ」の自転車通行空間整備	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

(意見)

○事業の進捗状況について

ビワイチの自転車通行空間整備について、目標の自転車歩行者専用道路の整備99 kmが完了し、自転車通行帯の整備は30kmに対して14kmが完了したことを確認した。

○事業効果の発現状況について

自転車歩行者専用道路や自転車通行帯を整備することで、安全安心で快適な走行環境の確保に繋がることを確認した。

○評価指標の目標値の実現状況

ビワイチ利用者数の増加割合については、中間年目標値37%増に対して、実績値は17%減と、中間目標値を下回った。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、目標値を達成できていないが、利用者数の回復を目指し、滋賀県一丸となって取り組んでいることを確認できた。