

# 事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	計画名	滋賀県におけるハードとソフト 対策を一体的に実施する治水対 策の推進（防災・安全）緊急対策	事業主体	滋賀県
			施工箇所	栗東市 他
(意見)				
○事業の進捗状況について 河川改修事業について、本計画において、合計 3,109m の区間で整備が完了見込みであることを確認した。				
○事業効果の発現状況について 日野川では、JR琵琶湖線下流付近において、橋梁対策に関する計画の見直しにより、コスト縮減を図り、事業を進捗させ、治水安全度の向上に寄与している。 八日市新川では、筏川上流域からの暫定通水や、段階的整備による蛇砂川現川からの暫々定通水により、治水安全度の向上に寄与している。				
○評価指標の目標値の実現状況 整備目標規模による河川整備延長について、最終目標値 3,594m に対し、3,109m の整備完了見込みとなっており、最終目標値を未達成である。				
○主要事業について 日野川広域河川改修事業について、当初の費用対効果分析の要因に変化を与えるような、事業を巡る社会経済情勢等の変化は認められず、事業の必要性ならびに事業効果のあることを確認した。 また、コスト縮減ならびに早期の効果発現など、事業進捗を図っていることを確認した。				