

# 路肩拡幅による自転車通行空間整備状況

(令和6年2月末現在)



**優先整備区間**  
(令和8年度完了目標)  
 ・計画延長 7.3km  
 ・整備済み 4.9km  
 ・整備率 67.1%

**【凡例】**

- : 路肩拡幅予定区間
- : 車道混在区間※
- : 整備済区間
- : 整備中(工事中)区間

※道路状況などから路肩拡幅が困難なため、車道混在(青矢羽根+青破線)で整備済です。



○令和8年度の完成を目標としている区間(守山市今浜町～近江八幡市境)の7.3kmを優先整備区間として、整備を進めています。

○併せて、草津市の矢橋帰帆島～旧草津川河口の区間も順次整備を進めています。

路線名	距離	路線名	距離
1	108	109	110
2	110	111	112
3	112	113	114
4	114	115	116
5	116	117	118
6	118	119	120
7	120	121	122
8	122	123	124
9	124	125	126
10	126	127	128
11	128	129	130
12	130	131	132
13	132	133	134
14	134	135	136
15	136	137	138
16	138	139	140
17	140	141	142
18	142	143	144
19	144	145	146
20	146	147	148
21	148	149	150

路線名	距離	路線名	距離
151	152	153	154
155	156	157	158
161	162	163	164
165	166	167	168
171	172	173	174
175	176	177	178
181	182	183	184
185	186	187	188
191	192	193	194
195	196	197	198
201	202	203	204
205	206	207	208
211	212	213	214
215	216	217	218
221	222	223	224
225	226	227	228
231	232	233	234
235	236	237	238
241	242	243	244
245	246	247	248
251	252	253	254
255	256	257	258
261	262	263	264
265	266	267	268
271	272	273	274
275	276	277	278
281	282	283	284
285	286	287	288
291	292	293	294
295	296	297	298
301	302	303	304
305	306	307	308