

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	①	計画名	彦根港・長浜港における防災機能の向上（防災・安全）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	彦根市 他
(意見)					
○事業の進捗状況について					
彦根港では、緑地整備 A=1.77ha 完了					
長浜港では、岸壁耐震化 L=46.8m 完了					
○事業効果の発現状況について					
彦根港では緑地整備により防災拠点としての機能向上に、					
長浜港では岸壁耐震化により緊急時の輸送拠点として機能確保に、寄与したことを確認した。					
○評価指標の目標値の実現状況について					
彦根港の緑地整備について、最終目標値 A=1.77ha に対し、					
1.77ha 整備完了し、最終目標値を達成したことを確認した。					
長浜港の岸壁耐震化について、最終目標値 L=40mに対し、					
本事業では令和2年度末時点で L=21.4m、					
他事業において、令和4年度末時点で L=46.8m整備完了し、					
最終目標値を達成したことを確認した。					
○主要な事業について					
事業を巡る社会経済情勢等の変化は認められず、港湾の防災・減災対策の重要性が高まっていることから、事業の必要性ならびに事業効果があることを確認した。					

今後の方針の案に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	①	計画名	彦根港・長浜港における防災機能の向上（防災・安全）	事業主体 施行箇所	滋賀県 彦根市 他
<p>(意見)</p> <p>長浜港については他事業で引き続き岸壁耐震化を行い、防災拠点としての機能の早期発現に向けて進められたい。</p> <p>広域湖上輸送拠点である港湾の防災機能を向上させるため、「滋賀県地域防災計画」および「滋賀県防災プラン」に基づき、防災拠点の整備を進められたい。</p>					