

農山漁村地域整備計画 事後評価書

計画の名称

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林整備計画(第3期)

計画策定主体

滋賀県

対象市町村

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町(19市町)

計画の期間

令和2年度～令和6年度(5ヵ年)

計画の目標

滋賀県の森林は県土面積の約2分の1を占め、水源涵養や県土保全等の多面的機能を有し、県民の暮らしになくてはならないものです。しかし、平成25年に引き続き平成29年、平成30年と2年連続で発生した豪雨災害を受けて、荒廃した山地・溪流などに対する防災減災対策が求められています。このため、山地災害危険地区の点検を進めて土砂災害の危険性の高い箇所を中心に治山施設整備を進め、災害に強い森林づくりを推進します。

また、長引く木材価格の低迷や森林所有者の高齢化等から、適切な手入れが行われずに荒廃する森林が増加し、多面的機能の低下や豪雨による土砂・倒木の流出等が危惧される状況にあります。このため、林道の開設・改良および林道施設の点検診断・保全整備を行って森林整備の基盤づくりを進め、間伐等の森林施業を促進することで、森林の山地災害防止・土壌保全機能や水源涵養機能の向上を図り、琵琶湖の水源や県民の暮らしを守る森づくりを目指します。

定量的指標

- (森林整備事業)
- ・森林整備の基盤として整備された林道の路線延長 (0m → 2,000m)
 - ・花粉発生源林の植え替え面積の増加 (0ha → 3ha)
- (治山事業、漁場保全の森づくり事業)
- ・山地災害危険地区における対策着手率の増加 (54.46% → 55.00%)

事後評価の実施体制・実施時期

- 実施体制：滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施
- 実施時期： 令和7年1月20日
- 公表の方法：滋賀県公共事業評価監視委員会、県ホームページ

交付対象事業の進捗状況

指標	事業名	実施箇所	実施主体	期間	総事業費 (千円)	主な事業内容等
合 1 保安林 施設内 整備の 備割	治山事業	大津市、長浜市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、愛荘町、多賀町（14市町）	滋賀県	R2 ～ R6	1,848,492	予防治山事業、緊急防災減災対策 総合治山事業、機能強化・老朽化 対策
	漁場保全の 森づくり事業	甲賀市、日野町（2市町）	滋賀県	R2 ～ R6	31,676	保安林改良事業 (R5より保安林総合改良事業)
	小計				1,880,168	
2 県産材 の素材 生産量	森林整備 事業	高島市（1市）	高島市	R2 ～ R6	5,040	共生環境整備事業 (絆の森整備事業)
		大津市、長浜市、栗東市、甲賀市、高島市、東近江市、多賀町（7市町）	森林組合等	R2 ～ R6	558,824	機能回復整備事業 (花粉発生源植え替え)
		長浜市 (横山岳線、大吉寺線) 米原市 (上丹生柏原線)	滋賀県、 長浜市	R2 ～ R6	618,698	フォレスト・コミュニティ総合整備事業、 育成林整備事業
		長浜市(鳥越線)、栗東市(道々線)、高島市(梅原雨谷線)、米原市(西出大谷線)、多賀町(下山線)	市町	R2 ～ R6	69,264	林道改良事業
		彦根市(高根山中線)、栗東市(道々線)、高島市(荒谷線)、東近江市(茨川線)、日野町(三峯線)、多賀町(下山線)	市町	R2 ～ R6	47,299	林道点検診断・保全整備事業
	小計				1,299,125	
全体事業費					3,179,293	

事業効果の発現状況、目標値の達成状況

- 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況
- 森林整備の基盤として整備された林道の路線延長
新規開設の3路線および、既設林道の改良や点検等を各年度において実施しているが、個別施設計画に基づく林道の点検診断も実施されたことから目標達成することができた。
 - 花粉発生源林の植え替え面積の増加
第3期計画策定時から、社会情勢が大きく変わり少花粉苗木や発生源対策への理解が進んだこと、計画期間中に国の花粉症対策が大きく進みだしたことから目標達成することができた。
 - 山地災害危険地区における対策着手率の増加
交付金事業を使うことにより緊急的に対応を取らなければならない箇所について治山事業の進捗は図れたが、目標を達成することはできなかった。

○定量的指標の達成状況

定量的指標	目標値 / 実績見込値		達成率	目標値と実績値に差が出た要因
森林整備の基盤として整備された林道の路線延長	目標値	2,000 m	101.4%	目標達成
	実績見込値	2,028 m		
花粉発生源林の植え替え面積の増加	目標値	3.00 ha	1658.3%	目標達成
	実績見込値	49.75 ha		
山地災害危険地区における対策着手率の増加	目標値	55.00 %	91.0%	目標概ね達成 治山事業は突発的な災害や地元要望を優先することもあり、常に新規の山地災害危険地区で実施できるとは限らないため。
	実績見込値	54.95 %		

今後の方針

引き続き農山漁村地域整備交付金およびその他補助金を活用しながら、「琵琶湖森林づくり条例」に基づき、琵琶湖と人々の暮らしを支える滋賀県の森林づくりに努める。