

№	事業名	計画の成果目標 (定量的指標の定義及び算定式)	算定式の 分母にあ たる値 (A) ※	事業当初 の値 (B)	進捗状況																	進捗率((B+C) /A)	定量的指標の目標値および実績値					
					年度別進捗状況																		中間評価		最終評価			
						H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計 (C)		中間目標値	実績値	最終目標値	実績値		
	近江八幡市緊急時用連絡管事業	近江八幡市における連絡管での水融通給水率の向上 (水融通給水率 (％) : 水融通給水人口/市域総給水人口 (人))	82, 088	69, 205	(累計)	69, 205	69, 205	71, 531	71, 531	71, 531	71, 531	71, 531	76, 489	82, 088	82, 088							12, 883	82, 088	100. 00	87. 14%	87. 14%	100. 00%	100. 00%
	近江八幡市重要給水施設配水管整備事業 (円山路線 1, 3)	近江八幡市における基幹病院等へ配水する重要 (基幹) 管路の耐震 適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 重要施設までの配水管の内、耐震適合性のある 管路延長/重要施設までの配水管総延長 (m))	4, 300	35	(累計)								0	15	31							46	81	1. 88	51. 16%	-	100. 00%	-
	草津市浄水場施設IoT活用事業	草津市における浄水場から遠方監視を行っている施設のIoT利用率 の向上 (IoT利用率 (％) : IoT利用施設数/遠方監視施設数)	9	0	(累計)							2	2									4	4	44. 44	22. 00%	22. 22%	44. 00%	44. 44%
	守山市老朽管更新事業 (ダクタイル鋳鉄管)	守山市における基幹管路の、耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路総延長 (m))	346, 460	134, 520	(累計)		1, 263. 5	894. 9	948. 3	390. 4	211. 2	390	178	756	354							5, 386. 3	139, 906	40. 38	41. 12%	39. 90%	44. 13%	-
	野洲市高度浄水施設等整備事業 (南桜水 源地)	野洲市におけるクリプトスポリジウム等対策設備整備 (クリプトスポリジウム等対策処理能力 (％) : 対策済施設処理能力/全体施設処理能力 (m 3/日))	6, 600	600	(累計)						0	0	6, 000									6, 000	6, 600	100. 00	9. 09%	9. 09%	100. 00%	100. 00%
	東近江市老朽管更新事業	東近江市における管路の、耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある管路/管路総延長 (m))	711, 841	51, 518	(累計)			310. 2														310. 2	51, 828	7. 28			7. 27%	7. 28%
	東近江市水道管路緊急改善事業(第 1 次) (永源寺、五個荘、能登川)	東近江市における送水管及び配水本管管路の、耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある管路/送水管+配水本管管路総延長 (m))	117, 853	52, 112	(累計)				231	351	889. 5	794. 9	558									2, 824. 4	54, 936	46. 61	45. 47%	45. 47%	46. 55%	46. 61%
	東近江市水道管路緊急改善事業 (永源寺、五個荘、能登川)		117, 853	54, 845	(累計)							0	347. 5	370. 9								718. 4	55, 563	47. 15	47. 11%	-	47. 71%	-
	東近江市緊急遮断弁整備事業	東近江市における緊急時給水量確保率の向上 (緊急時給水量確保率 (％) : 緊急時に確保できる給水量/緊急時に必要な給水量 (m3))	18, 733	15, 525	(累計)								1, 200									1, 200	16, 725	89. 28			89. 28%	89. 28%
	米原市老朽管更新事業	米原市における基幹管路の、耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路総延長 (m))	186, 058	33, 121	(累計)			636	673	532	381	0	0									2, 222	35, 343	19. 00	18. 80%	18. 79%	19. 00%	19. 00%
	日野町老朽管更新事業 (ダクタイル鋳鉄管)	日野町における基幹管路の、耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路総延長 (m))	35, 001	1, 169	(累計)	829	486	768	734	1, 131	1, 283	312	2, 409	786								8, 738	9, 907	28. 30	14. 62%	14. 62%	28. 30%	28. 30%
	日野町水道管路緊急改善事業 (第1次) 日野町重要給水施設配水管事業 (第1 次)	日野町における管路の耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある基幹管路(配水管)延長/基幹管路(配水管)総延 長 (m))	36, 251	7, 546	(累計)								1, 458	738	1, 052							3, 248	10, 794	29. 78	37. 41%	-	38. 40%	-
	竜王町老朽管更新事業 (ダクタイル鋳鉄管)		24, 055	679	(累計)		794. 02	985. 56	681. 50													2, 461. 08	3, 140	13. 05	9. 70%	10. 22%	12. 03%	13. 05%
	竜王町管路緊急改善更新事業	竜王町における基幹管路の耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路総延長 (m))	51, 363	9, 379	(累計)							473	429	595	753							2, 250	11, 629	22. 64	26. 20%	-	33. 14%	-
	長浜市浅井老朽管更新事業	旧浅井町内における基幹管路の、耐震適合率の向上 (耐震適合率 (％) : 耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路総延長 (m))																										