

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月04日

計画の名称	滋賀県における集中的な総合的治水対策の推進（防災・安全）（重点）													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度（５年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	滋賀県													
計画の目標	・異常豪雨等による浸水被害リスクの増大に対し、安心安全な県民生活を確保するため、総合的な治水対策を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		24,555	A	24,555	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	川の中で洪水を安全に流すための基幹的対策として、合計2,980mの河道整備を進める。 整備目標の規模による河川整備延長（m）	0m	2080m	2980m
2	想定される浸水被害を486ha解消する。 想定される床上浸水被害が解消される面積 最終目標値＝R6年度末浸水被害面積－R2年度当初浸水被害面積	0ha	0ha	486ha

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系葉山川広域河川 改修事業	[葉山川、中ノ井川] 築堤、 護岸、掘削、橋梁、調査・設 計	栗東市	■	■	■	■	■	2,140		策定済
	A03-002	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系金勝川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	栗東市	■	■	■	■	■	1,600	65.7	策定済
	A03-003	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系日野川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	近江八幡市他	■	■	■	■	■	7,000	10.0	策定済
	A03-004	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系長命寺川広域河 川改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	近江八幡市、東 近江市	■	■	■	■	■	3,100	5.5	策定済
	A03-005	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系八日市新川広域 河川改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	東近江市	■	■	■	■	■	1,900	7.2	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
河川事業	A03-006	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系姉川・高時川広 域河川改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	長浜市	■	■	■	■	■	773	52.0	策定済	
	A03-007	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系鴨川広域河川改 修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	高島市	■	■	■	■	■	200	10.0	策定済	
	A03-008	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系野洲川広域河川 改修事業	[野洲川、杣川] 築堤、護岸 、掘削、橋梁、調査・設計	甲賀市、湖南市	■	■	■	■	■	2,645		策定済	
	A03-009	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系守山川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	守山市	■	■	■	■	■	200	13.6	策定済	
												小計						19,558		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-010	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域系	-	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	[余呉川、百瀬川、米川] 築 堤、護岸、掘削、橋梁、調査 ・設計、遊水地	長浜市、高島市	■	■	■	■	■	2,771		策定済
											小計						2,771		
河川事業	A03-011	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	堰堤改 良（ 1 ）	-	石田川ダム堰堤改良事業	放流設備改良他	高島市	■	■	■			233		策定済
	A03-012	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	堰堤改 良（ 1 ）	-	宇曽川ダム堰堤改良事業	取水設備改良、テレメータ設 備改良他	東近江市	■	■	■	■		604		策定済
											小計						837		
その他総合的な治水 事業	A08-013	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	情報・ ダム	-	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	【余呉湖・石田川・姉川】ダ ム情報提供設備改良	長浜市、高島市 、米原市	■	■	■	■	■	569		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						569			
河川事業	A03-014	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	堰堤改良（ 1 ）	-	青土ダム堰堤改良事業	放流設備改良他	甲賀市				■	■		400		策定済
	A03-015	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	堰堤改良（ 1 ）	-	管理ダム再生計画策定事業	管理 6 ダム再生計画策定	県内一円	■	■	■				120		策定済
	A03-016	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河川（ 1 ）	-	淀川水系大戸川広域河川改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調査・設計	甲賀市						■	100	1.3	策定済
	A03-017	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河川（ 1 ）	-	淀川水系落合川広域河川改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調査・設計	湖南市						■	100	22.3	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-018	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河 川（ 1 ）	-	淀川水系草津川広域河川 改修事業	築堤、護岸、掘削、橋梁、調 査・設計	草津市					■	100	4.8	策定済
											小計						820		
											合計						24,555		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施	令和6年12月25日
	公表の方法
	滋賀県HPにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	百瀬川では、放水路整備および天井川の切り下げにより、治水安全度の向上に寄与したことを確認した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後の方針 ○各圏域の「河川整備計画」および「滋賀県河川整備5か年プラン」に基づき、引き続き、安全で安心して暮らしていくことのできるよう、河川改修を進める。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	河川整備延長(m)		
	最 終 目標値	2980m	
	最 終 実績値	3040m	
2	想定される床上浸水被害の解消面積(ha)		
	最 終 目標値	486ha	
	最 終 実績値	486ha	