

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番 号	①	計画名	世界に誇りうる「ビワイチ」の自転車通行空間整備（防災・安全）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域
<p>（意 見）</p> <p>○事業の進捗状況について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 自転車歩行者専用道路の整備は、98.8km 全区間の整備が完了したことを確認した。・ 自転車通行帯の整備は、目標値 24.0 kmに対して、26.0km が完了したことを確認した。 <p>○事業効果の発現状況について</p> <p>ビワイチルート上に、自転車歩行者専用道路や自転車通行帯を整備することで、安全安心で快適な走行環境の確保につながっていることを確認した。</p> <p>○評価指標の実現状況</p> <p>ビワイチ利用者数の増加割合は、令和 6 年末の最終目標値 89%増に対して、実績値は 12%増となった。令和 2 年～令和 4 年はコロナ禍の影響により減少しており、未達成となっているが、コロナ禍後の令和 5 年には 128 千人となるなど順調に回復していることを確認した。</p>					