

中間評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	②	計画名	計画的な修繕および防災対策による信頼性の高いみちづくり（法面・舗装・附属物等）	事業主体	滋賀県
				施工箇所	県下全域
<p>(意見)</p> <p>○事業の進捗状況について</p> <p>舗装修繕では、完了目標255.4 kmに対して61.4 km、の事業が完了したことを確認した。橋梁耐震では、目標7橋に対し、2橋の事業が完了したことを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について</p> <p>舗装修繕、消雪修繕、橋梁耐震等を実施することにより、安全で安心して利用できる道路を整備することができた。</p> <p>○評価指標の目標値の実現状況</p> <p>良好な舗装管理率の目標値は県事業を対象として、35%から2%向上させた37%に設定し、実績値が40.2%となっていることから、目標値を上回ったことを確認した。消雪施設の更新延長は、目標の6 kmに対し、0 kmの完了となっているが、他の事業と合わせると、目標16.4 kmに対し、7.3 kmを完了している。引き続き、消雪施設更新事業として事業進捗を図っていくことを確認した。</p> <p>○今後の法面・舗装・附属物等の計画的な修繕</p> <p>Pa37の事業は、引き続き、道路施設ごとの修繕計画に基づく修繕を行い、安全で安心して利用できる道路を確保されたい。</p>					