

## アール・ディエンジニアリング最終処分場における掘削調査の実施状況報告について(第4号)

栗東市小野の(株)アール・ディエンジニアリング最終処分場の掘削調査の状況についてお知らせします。(再開後第4号)

### 1.調査日時

平成20年2月14日(木曜日)

午前9時から午後5時

### 2.掘削地点および掘削量

本日の掘削状況	累 計
Iブロックの2:掘削 約320立方メートル IVブロックの4:掘削 約350立方メートル 計 670立方メートル ケーシング3番(平面図上○に3):掘進長L=24.0m	重機による掘削 約 4.745 立方メートル  ケーシング 9本中7本完了 掘進長延べ 135.4m

[PDF](#) [掘削計画平面図\(PDF:524KB\)](#)

### 3.ドラム缶等の確認状況

No.	廃棄物	状況
1	ドラム缶	Iブロックの2 4個 IVブロックの4 1個 計 5個 (うち油状の内容物が付着した潰れたドラム缶 1個 内容物が燃えがらの潰れたドラム缶 1個 内容物が茶色の樹脂の潰れたドラム缶 1個 内容物がコンクリートまたは空のドラム缶 2個)

ドラム缶の累計	全体で16個(うち内容物 油状5個、燃えがら1個)
---------	---------------------------

## 4.対応

---

- 油状と燃えがらを内容物とするドラム缶は、雨水にふれないようシートで覆っています。

### 関連リンク

[RD最終処分場問題対策委員会](#)

[RD最終処分場問題行政対応検証委員会](#)

[最終処分場特別対策室](#)