

平成25年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事

【平成27年度工程表】

鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体

工種	単位	年 月	H27.4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		H28.1月		2月		3月					
			15	31	15	28	15	31	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	31		
廃棄物土・有害物掘削工 仮置き物撤去工	式	1.0	仮置き物撤去工 23,000m ³ / 200m ³ /日 ≒ 115日																											
廃棄物土掘削工	式	1.0	A工区 止水矢板施工基面まで 50,000m ³ / 220m ³ /日 ≒ 230日																											
有害物掘削除去工	式	1.0																												
選別土仮置・盛土工	式	1.0	選別土仮置き																											
矢板工	式	1.0	下流部止水矢板工																											
環境対策設備工	式	1.0	A工区仮囲い																											
仮設備工	式	1.0																												
廃棄物選別工 廃棄物選別工	式	1.0	運転管理																											
その他 既設井戸撤去	式	1.0	No.B-2, No.9(新)																											