

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年02月14日

計画の名称	淀川水系野洲川流域における治水対策の推進（防災・安全）抜本的治水対策											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	滋賀県											
計画の目標	異常豪雨等による浸水被害リスクの増大に対し、安心安全な県民生活を確保するため、野洲川流域家棟川（甲西）の抜本的な治水対策としての放水路整備を推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	670	A	670	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	家棟川（甲西）において440mの放水路整備を完成する。 50年に1回程度発生する降雨により予想される洪水を安全に流下させる河道整備の延長（m）	0m	m	440m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-001	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河川(1)	-	淀川水系野洲川広域河川改修事業	[家棟川(甲西)] 築堤, 護岸, 掘削, 橋梁, 調査・設計	湖南市						670	-	
											小計						670		
											合計						670		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	100	70	69	35	2
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	100	70	69	35	2
前年度からの繰越額 (d)	34	53	32	39	0
支払済額 (e)	81	91	62	74	2
翌年度繰越額 (f)	53	32	39	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	12	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	11.88	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			工事用運搬路について、地元との調整に時間を要したため。		

