

1 国民スポーツ大会および全国障害者スポーツ大会の開催スケジュールについて

- 開催年 2024年（変更前） → **2025年（変更後）**
- 滋賀県では、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会について、2024年の開催に向け準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス拡散防止の観点から、2020年に開催を予定していた**鹿児島国体が2023年に延期されたことに伴い、本県で開催する両大会も1年延期され2025年に開催することとなりました。**
- 両大会の開催は、1年遅れることとなりましたが、金亀公園の整備は、当初の予定どおり2023年（令和5年度）の供用開始に向け進めてまいります。

開催年	開催県（変更前）	開催県（変更後）
2020年（令和2年）	鹿児島県	延期
2021年（令和3年）	三重県	三重県
2022年（令和4年）	栃木県	栃木県
2023年（令和5年）	佐賀県	鹿児島県
2024年（令和6年）	滋賀県	佐賀県
2025年（令和7年）	青森県	滋賀県

2 県営金亀公園((仮称)彦根総合運動公園)整備スケジュール

項目 \ 年度	令和元年度 まで (6年前)	令和2年度 (5年前)	令和3年度 (4年前)	令和4年度 (3年前)	令和5年度 (2年前)	令和6年度 (1年前)	令和7年度 (開催年)	令和8年度 以降
都市公園設計計画 (基本構想・基本計画) (公園設計)	完了済み							
都市計画決定	完了済み							
既存施設解体 (スポーツ会館、プール、庭球場)	完了済み							
(陸上競技場)	完了済み							
(その他工作物等)								
公園等整備 (基盤工事、地盤対策工事)	R1~							
(第3種陸上競技場)								
(緑の広場、エントランス広場、 交流広場、第1種外構など)								
(県市連絡橋)								
(庭球場)								
建築施設計画設計 (第1種陸上競技場)	完了済み							
建築施設工事 (第1種陸上競技場)	R1~							

公園の供用開始

リハーサル大会開催

第24回
国民スポーツ大会
全国障害者スポーツ大会
開催