

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	滋賀県管理ダムにおける 長寿命化計画に基づく 総合的なダム機能の回復 および向上の推進（防災・ 安全）緊急対策	事業主体	滋賀県
				施行箇所	高島市 他

(意見)

○事業の進捗状況について

5ダムのうち、石田川、宇曾川ダムの2ダムは、事業費ベースで約60%進捗しており、一定のダム機能の回復および向上が図られていることを確認した。

なお、姉川ダムは未着手（余呉湖、青土ダムは計画変更により未着手）である。

○事業効果の発現状況について

石田川、宇曾川ダムの2ダムにおいては、貯水池法面の補強等によりダム施設の安定性が確保されるとともに、老朽化した施設の更新によりダム機能の停止、不全が回避されており、ダム機能の回復が図られている。

また、監視・計測設備を新設または増設することにより、施設監視の強化を図るとともに、放流ゲート等の改良によりダム放流操作の精度向上も図り、ダム機能の向上に寄与できている。

○評価指標の実現状況について

指標である「ダム機能の回復および向上が必要なダム数」については、目標値の3ダムに対し、令和元年度末時点では、5ダムのままであり、目標値は未達成の状況であることを確認した。