

●P.1 下「旧処分場全体航空写真」

- ・工事完了後の維持管理について、令和元年度の連絡協議会より事前説明させていただき、毎週現地へ行き点検することとしています。また、連絡協議会への情報提供も行うこととなっています。
- ・この写真は、二次対策工事完了後の3月31日に撮影したのになります。
- ・工事中の進捗状況については、A～E 工区といった工区名で説明していましたが、維持管理の状況については、バイパス側や西市道側といった表現で説明させていただきます。

●P.2 上「バイパス側の状況」

- ・バイパス側の法面部や舗装、側溝の状況です。
- ・右下の写真は、柵の部分に少し土砂が堆積していました。

●P.2 下「西市道側の状況」

- ・側溝内には土砂等の堆積はありませんでした。
- ・左下の写真は、法面部のシートの継ぎ目から雑草が生えてきたため、除去している様子です。
- ・右下の写真は、法面部のシートが強風時にめくれるのを防ぐため、ネットを設置しました。

●P.3 上「調整池付近の状況」

- ・右上の写真は、雨天時の洪水調整池の様子です。
- ・調整池の底に50cmの水が溜まっていますが、大雨により流出した土砂を堆積させる容量で、堆積土砂の状況を見ながら維持管理を行っていきます。

●P.3 下「平面部の状況」

- ・雑草が少しずつ繁茂してきました。今年度より維持管理委託として、除草を行っていく計画としています。

●P.4 上「水処理施設の管理状況」

- ・水処理施設の維持管理業者に外部委託しており、原則月曜から土曜まで点検しています。
- ・右上の写真は、委託業者が浸透水を処理した水の透視度を確認している様子です。
- ・他の写真は、薬剤を補充している様子です。

●P.4 下「敷地管理情報のお知らせ」

- ・二次対策工事中に情報提供していました工事情報と同様に、日常点検結果の情報提供として、滋賀県ホームページにて公開しています。
- ・紙資料については、毎月自治会へ配布しています。必要枚数の変更等がございましたら連絡をお願いします。