

《旧RD最終処分場 敷地管理情報（令和3年9月分）をお知らせいたします》

作成日： 令和3年9月7日

【点検結果】

- ・ 8月中旬の豪雨により、水路沿いコンクリートの損傷等があり、応急対応しました。
（対応状況は裏面に記載しています。）
- ・ その他、場内の構造物等について、異常はありませんでした。
- ・ 水処理施設の運転について、問題ありませんでした。

点検日 令和3年 8月5日、10日、18日、25日、31日

場内の状況



写真① 西市道側の様子

撮影日 令和3年8月18日



写真② 天端部の様子

撮影日 令和3年8月18日

【お知らせ】

- ・ ご案内していました第38回旧RD最終処分場問題連絡協議会について、新型コロナウイルスの感染拡大により、下記の日程に延期することになりました。
日時： 令和3年10月8日(金) または15日(金) 19時00分～
場所： 栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)を予定
開催日が決まりましたら、別途お知らせします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、書面による開催へ変更させていただきます場合があります。

裏面へ

《旧RD最終処分場 敷地管理情報（令和3年9月分）をお知らせいたします》

（裏面）

対応状況		対応状況	
写真③	調整池沿いの状況	写真⑥	縦排水付近の状況
撮影日	令和3年8月18日	撮影日	令和3年8月18日
内容	シート裏面に流れた雨水(土砂含む)の影響で、コンクリートが浮き上がりました。	内容	シート裏面に流れた雨水(土砂含む)の影響で、シートが引張られました。
写真④⑤	作業対応状況	写真⑦⑧	作業対応状況
撮影日	令和3年8月19日	撮影日	令和3年8月19日
対応	シート裏の土砂を一部撤去し、土のう袋で押さえました。	対応	シート裏の土砂を一部撤去し、土のう袋で押さえました。
【今後の対応予定】			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 水路沿いのコンクリートについては、補修工事により復旧対応を予定しています。 ・ 応急対応箇所においては、降雨後の点検の際、状況を注視していきます。 			