

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番 号	④	計画名	多様な主体の参画と連携による 湖国の都市公園づくり	事業主体	滋賀県
				施行箇所	大津市、守 山市
<p>(意 見)</p> <p>○事業の進捗状況について びわこ文化公園、びわこ地球市民の森の Park-PFI 事業による特定公園施設の整備が完了したことを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について びわこ文化公園、びわこ地球市民の森の Park-PFI 事業による特定公園施設の整備により、賑わいと活力の創出につながっていることが確認できた。</p> <p>○評価指標の実現状況 びわこ文化公園、びわこ地球市民の森の公園利用者数は、最終目標令和 7 年度 67 万人に対して、令和 6 年度すでに 69 万人となっており、最終目標も達成できる見込みであることを確認した。</p>					