

質 疑 回 答 書 ( そ の 1 )

入札参加者 様

令和7年(2025年)6月26日

(工事番号) 令和7年度 第1号  
(工事名称) (仮称) 第二大津合同庁舎新築工事

滋賀県土木交通部建築課  
行政施設係

TEL 077-528-4252  
FAX 077-528-4911

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
1	A-028, 048~051 S-24	B1階下 消火水槽及び汚水貯留槽 のピット天端高さについて、参考数量書はA-028記載 B1FL-2100(設計GL-4500)の数量と近くなりますが、A-048~051及びS-24はB1FL-1800(設計GL-4200)です。消火水槽及び汚水貯留槽のピット天端高さはB1FL-2100とB1FL-1800のどちらが正でしょうか。	B1階下 消火水槽及び汚水貯留槽 のピット天端高さは、B1FL-1800(設計GL-4200)を正とします。
2	A-018~ 020, 097, 147	5, 6階 給茶室及び湯沸室 仕上表 備考に「吊戸棚」とありますが、他階はありません。 ア) 5, 6階は他階同様に吊戸棚無しと考えてよろしいでしょうか。(A-147 詳細図に吊戸棚はありません。) イ) ア)が正でなく吊戸棚ありの場合、1~4階は仕上表通り吊戸棚不要と考えてよろしいでしょうか。	ア) 給茶室及び湯沸室の吊り戸棚は全て無しとします。 イ) -
3	A-009, 014~020 参考数量書p41	収納式多目的シートについて、特記仕様書と内部仕上表は6か所ですが、参考数量書は1か所です。数量は6か所が正とし、数量書は修正と考えてよろしいでしょうか。	参考数量書を正とし、1階バリアフリーWC1に設置します。
4	A-009, 014~020 参考数量書p42	クリーントイレについて、参考数量書は7か所ですが、内部仕上表 備考欄はバリアフリーWCと各階男女WCすべてに記載されています。バリアフリーWC 7か所+各階男女WC 12か所で計19か所を正とし、数量書は修正と考えてよろしいでしょうか。	クリーントイレは参考数量書の7か所を正とし、各階バリアフリーWCに設置します。 なお、1階男女WCには別途機械設備工事にて各1か所設置します。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
5	A-008, 036 参考数量書p27	参考数量書「カーアルミ製タワップ」について、塔屋外部のタワップと思われるが、特記仕様書や平面図はステンレス製で仕様の食い違いがあります。図面を正とし、ステンレス製と考えてよろしいでしょうか。	参考数量書を正とし、「カーアルミ製タワップ」とします。
6	A-009, 072 参考数量書p41	WC用フックについて、特記仕様書 20. ユニット及びその他工事 32. フックに85箇所とありますが、下記より総数63か所(7+56)が正と思われます。特記仕様書の数量は63か所と読み替えてよろしいでしょうか。 ・1～6階 バリアフリーWC：7か所 ・1～2階 男女WC：20か所(10×2フロア) ・3～6階 男女WC：36か所(9×4フロア)	貴見のとおり。
7	A-112, 117, 134	R階屋根 ハト小屋 SD建具について、 ア) ハト小屋1は、建具案内図・建具リスト・参考数量書よりSD-34(W1025×H700×1か所)ですが、A-134 外部雑詳細図は「W600×H600(2か所)」です。SD-34×1か所を正と考えてよろしいでしょうか。 イ) ハト小屋2は、建具案内図・建具リスト・参考数量書よりSD-33(W850×H700×1か所)ですが、A-134 外部雑詳細図は「W850×H600(1か所)」です。SD-33×1か所を正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。
8	A-013, 037, 051, 133 参考数量書p26	屋根2(PH階屋根) アルミ笠木2について、外部仕上表・立面図・矩計図・参考数量書はW300ですが、外部雑詳細図 ベントハウス廻り詳細図のみW325です。参考数量書はW300のみで笠木1, 2が1項目で計上されているようですが、笠木2はW325を正と考えてよろしいでしょうか。それとも笠木2もW300でしょうか。ご指示ください。	笠木は1、2共 W300とします。
9	A-014, 043, 143	図面A-143 内部雑詳細図-5 吹き天井のA部 詳細に「PLt1.6 OP」とありますが、範囲が不明です。また、その他図面や参考数量書に該当するものがありません。無しと考えてよろしいでしょうか。必要な場合は範囲をご指示ください。	「PLt1.6 OP」は「ロックール吸音板 t12張り」とします。
10	A-020, 046, 133	免震層 天井スラブの断熱材について、A-133 外部雑詳細図-4 左下:1階ベントハウス廻り詳細図に「木毛セメント板t25打込」とあります。その他図面は全て発泡ポリスチレンボードです。発泡ポリスチレンボードを正と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
1 1	A-008, 013, 014~020, 150 参考数量書p39	特記仕様書 19. 内装工事 11. せっこうボード その他ボード 及び合板張りのマリン樹脂化粧板に「シルス工法」とありますが、参考数量書の該当項目には「目地シール」とあります。シルス工法ではなく目地シールが必要と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
1 2	A-008, 013, 014~020, 150 参考数量書p39	特記仕様書 19. 内装工事 11. せっこうボード その他ボード 及び合板張りの多機能珪酸カルシウム板に「襷目地張」とありますが、参考数量書の該当項目には「目地シール」とあります。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	「目地シール」とします。
1 3	A-008, 014, 030 参考数量書p40	点字タイルカーペット 500角の数量について、使用場所は1階パースポーターのみと思われ、該当場所は62枚程度と考えられます。参考数量書は167枚ですが、62枚と考えてよろしいでしょうか。	点字タイルカーペットの数量は167枚を正とし、余剰分は納品とします。なお、A-008図 特記仕様書7 ⑩ユニット及びその他工事 ⑤視覚障害者床用タイルのパスポートセンターの仕様については、タイルカーペットに点字鋏を取り付けるものとし、寸法は300角とします。
1 4	A-006, 054, 144, 150 参考数量書p28	床目地棒(床見切り)について、 ア) 参考数量書は「床目地棒 ステンレス製 4×12 11.6m」とありますが、A-054 共用通路間「床見切り(計測1.9m)」とA-144, 150よりロビー(オープンスペース)のフロリング/セラミックタイル張間の「床目地棒(計測9.7m)」と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、A-006 特記仕様書 14. 金属工事 12. 床見切りに「SUS304 FB-6*15 HL アンカー付」とありますので、共用通路間のサイズは4×12ではなく6×12と思われ、どちらのサイズを正とすればよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 見切りFB-4×12を正とします。
1 5	A-054, 071, 111, 117	1階ベビールームと授乳室との間の壁について詳細の記載がありません。建具リストのLSD-3には含まれていないようです。 ① LSD-3に含む ② パーテーション ③ 2階脱衣室と同じく隔てパル ④ LGS壁 上記①～④のいずれかでしょうか。詳細もあわせてご指示ください。	④LGS壁とし、仕様はW3とします。仕上げは、 授乳室:不燃クロス張り仕上げ ベビールーム:マリン化粧板 t 3張り 各室同仕上げとします。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
16	A-009, 014, 054~055, 066~067	内部仕上表 1階 共用廊下 備考に「姿見鏡」とありますが、平面詳細図・展開図に図示はなく、参考数量書に項目もありません。 ア) 姿見鏡は不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正でなく必要な場合、設置箇所及び仕様が不明です。ご指示ください。	ア) 姿見鏡は無しとします。
17	A-048~049, 113 S-027, 034~040	1階 立上り壁の高さについて、意匠 矩計図と構造 1階伏図 (イ) 矢視図(計測)はH370ですが、意匠 建具リスト AW-1, 2, 3, 7と構造 軸組図(計測)はH500と相違します。 ア) 1階立上り壁はH370を正と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、AW-1, 2, 3, 7のH寸法が変更になると考えられます。H寸法を改めてご指示ください。	ア) 1階立ち上がり壁H=370を正とします。 イ) AW-1, 2, 3, 7について最下部ALハ 祢部H=400をH=530に読み替えることとします。
18	A-046, 113, 120~122	建具チャンバーボックス 裏面断熱材について、数量書は現場発泡硬質ウレタンフォームt25(吹付)、矩計図はt25張(貼付)、建具詳細図はRW吹付と仕様が相違します。参考数量書を正とし、現場発泡硬質ウレタンフォームt25(吹付)と考えてよろしいでしょうか。	建具チャンバーボックス裏面断熱材は、A-122図左側一般部縦断面図に記載のとおり、外部からFDまでをRW吹付、FDより内部側を断熱材(現場発泡)とします。
19	A-113, 120	建具詳細図-1(1階カーテンウォール防火設備)に「耐火ボード t35」とありますが、範囲が不明です。耐火ボードの必要範囲をご指示ください。	A-113 建具リストAW-7 最下部FL+500~900アルミPL t 2.0張り背面の範囲とします。
20	A-006, 013, 037, 046~052, 054~055, 066, 069	外部軒天や、風除室1, 2内部壁(本実型枠)のコンクリート打放補修部分に撥水材等は不要でよろしいでしょうか。参考数量書や図面には記載がありませんが、必要でしたら範囲をご指示ください。	撥水材は無しとします。
21	A-113~115, 120~122	アルミ建具について、額縁の材質が、建具リストはアルミですが建具詳細図はスチールです。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。	建具詳細図のスチールを正とし、焼き付け塗装とします。
22	A-066, 116 参考数量書p30	AD-1について、参考数量書はH2675ですが、建具表はH2900です。建具表 H2900を正とし、参考数量書のH寸法は修正と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
23	A-116 参考数量書p31	SD-5について ア) 参考数量書は「2490*2000 6ヶ所」ですが、建具表は1階のみH1995、2～6FはH2715です。建具表を正とし、「2490*1995 1ヶ所」、「2490*2715 5ヶ所」と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書に「SD-5 2490*1995 1ヶ所」の項目追加し、既項目SD-5の摘要を「2490*2000 6ヶ所」を「2490*2612 5ヶ所」に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 参考数量書のSD-5の摘要は、「2490×1995 1ヶ所」、「2490×2612 5ヶ所」とします。
24	A-078, 085, 087, 093, 100, 108, 116 参考数量書p32	SD-19, 19aについて ア) 参考数量書はH2775ですが、展開図・建具表はH2475です。展開図・建具表を正とし、H2475と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の摘要は「1565*2475」に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。
25	A-084, 116 参考数量書p32	SD-23について ア) 参考数量書はH1200ですが、展開図・建具表はH2100です。展開図・建具表を正とし、H2100と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の摘要は「850*2100」に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。
26	A-117 参考数量書p33	LSD-8, 8aについて ア) 参考数量書はW950ですが、建具表はW850です。建具表を正とし、W850と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の摘要は「850*2100」に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。
27	A-080, 117 参考数量書p34	LSD-12について ア) 参考数量書はW1115ですが、展開図・建具表はW2655です。展開図・建具表を正とし、W2655と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の摘要は「2655*2100」に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。
28	A-065, 118 参考数量書p34	LSD-20について ア) 参考数量書はW900ですが、平面図詳細図・建具表はW1200です。平面図詳細図・建具表を正とし、W1200と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の摘要は「1200*2100」に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。

番号	図面番号等	質疑事項	回答
29	A-019	内部仕上表 5階 授乳室 備考に「乳児椅子」とありますが、授乳ソファを示すと考えてよろしいでしょうか。異なる場合は仕様をご指示ください。	貴見のとおり。
30	A-009, 054~065 参考数量書p41	ベビークリア(平面設置タイプ)について、特記仕様書は1Fベビークリア-WC1, 2、2~6Fベビークリア-WCに8ヶ所設置と記載がありますが、参考数量書・平面詳細図は7ヶ所です。参考数量書・平面詳細図を正とし、7ヶ所と考えるよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
31	A-151, 155, 161, 165 参考数量書p43, 51	A. 館名サインについて ア) キープラン・外構平面図より、「A. 館名サイン」と「⑬施設名称」の配置は重複しています。「A. 館名サイン」は「⑬施設名称」の庁舎名サイン部分と同一と考えるよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、サイン詳細図と外構詳細図でサインの内容・寸法等が異なります。サイン詳細図を正と考えるよろしいでしょうか。 ウ) ア)イ)が正の場合、参考数量書p51「施設名称 W2100 H1300 1ヶ所」はサイン(SUS箱文字)以外を計上すると考えるよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。 ウ) 貴見のとおり。
32	A-156 参考数量書p43	男子トイレ外サインについて ア) サイン詳細図は女子トイレ外サインと同仕様ですが、参考数量書摘要の内容は女子トイレ外サインと異なります。サイン詳細図を正とし、男子トイレ外サインは女子トイレ外サインと同仕様と考えるよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書 男子トイレ外サイン 摘要の内容は「FTY特注 ヒコ外:3Dヒコ外 文字:UV印刷」に修正と考えるよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 貴見のとおり。
33	A-154, 157 参考数量書p43	19. 誘導サインについて、サイン詳細図では数量34となっておりますが、キープランは5, 6階の各1ヶ所の計2ヶ所、参考数量書も2ヶ所です。キープラン・参考数量書を正とし、2ヶ所と考えるよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
34	A-154, 157 参考数量書p43	免震用表示板について ア) 参考数量書 摘要に「アルミ板t1.0」とありますが、サイン詳細図は「アルミPL t2.0」です。サイン詳細図を正とし、t2.0と考えるよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書 摘要は「アルミ板t2.0」に修正と考えるよろしいでしょうか。	ア) 参考数量書 摘要のアルミ板t1.0を正とします。 イ) -

番号	図面番号等	質疑事項	回答
35	A-015, 152	内部仕上表 2階 シャワー室1, 2通路 備考にピクトサインとありますが、サインプランのシャワー室1, 2周辺にピクトサインはありません。⑭平付型室名サイン2を示しているのでしょうか。ピクトサインが別途必要な場合、仕様と数量をご指示ください。	廊下設置の⑭平付型室名サイン2を示しています。ピクトサインは別途不要です。
36	A-016, 153	内部仕上表 3階 交流・打合せスペース1, 2 備考に室名札とありますが、サインプランに室名札はありません。プランを正とし、室名札は不要と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
37	A-017, 153	内部仕上表 4階 遺族会執務室 備考の室名札について ア) サインプランでは遺族会執務室に室名札はありません。プランを正とし、室名札は不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正ではなく、室名札が必要な場合、室名札は1ヶ所と考えてよろしいでしょうか。また、仕様が不明です。ご指示ください。	ア) 必要です。 イ) 薬剤師会の廊下側に設置する⑮を遺族会執務室の廊下側に設置することとします。
38	A-017, 153	内部仕上表 4階 歯科衛生士会 半個室 備考の室名札について ア) サインプランでは歯科衛生士会 半個室に室名札はありません。プランを正とし、室名札は不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正ではなく、室名札が必要な場合、室名札は1ヶ所と考えてよろしいでしょうか。また、仕様が不明です。ご指示ください。	ア) 貴見のとおり。 イ) -
39	A-018, 153	内部仕上表 4階 交流・打合せスペース1 備考に室名札と記載がありますが、サインプランに室名札はありません。プランを正とし、不要と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
40	A-018, 154	内部仕上表 5階 交流・打合せスペース2 備考に室名札と記載がありますが、サインプランに室名札はありません。プランを正とし、不要と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
41	A-020, 154	内部仕上表 6階 倉庫2 備考の室名札について ア) サインプランでは倉庫2に室名札はありません。プランを正とし、室名札は不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正ではなく、室名札が必要な場合、室名札は1ヶ所と考えてよろしいでしょうか。また、仕様が不明です。ご指示ください。	ア) 貴見のとおり。 イ) -

番号	図面番号等	質疑事項	回答
4 2	A-014~020, 152~154	内部仕上表 1~6階 湯沸室、5階 給茶室、6階 更衣室 備考に「ピコサイン」とありますが、サインプランでは「13. 平付型室名サイン1」を設置の指示です。サインプランを正とし、「13. 平付型室名サイン1」を設置でピコサインは不要と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
4 3	A-014, 017, 019, 152~154	内部仕上表 1, 3, 5階 授乳室、1階 ベビールーム 備考に「ピコサイン」とありますが、サインプランでは「14. 平付型室名サイン2」を設置の指示です。サインプランを正とし、「14. 平付型室名サイン2」を設置でピコサインは不要と考えてよろしいでしょうか。	サインプラン④のサインタイプは、「平付型室名サイン2」とし、表示内容をピクトグラム表示とします。
4 4	A-014, 018, 019, 030~035 参考数量書p28, 42	消火器及び収納ボックスについて、内部仕上表 下記室名 備考に「ABC型消火器、収納ボックス」とありますが、平面図に図示がありません。平面図及び参考数量書を正とし、下記室名には消火器、収納ボックスは不要と考えてよろしいでしょうか。 1階 ハスポートセンター/総合707 1階 事務室/印刷室 5階 歯科医師会執務室 5階 役員室 6階 医師会執務室	貴見のとおり。
4 5	A-171 参考数量書p53	植栽 ヤマツバキについて、参考数量書及び植栽リストは7本ですが、植栽配置図は6本です。 ア) ヤマツバキの数量は6本に修正と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正でない場合、植栽配置図でヤマツバキに読み替える箇所がありましたらご指示ください。	ア) ヤマツバキの数量は7本を正とします。 イ) 西側道路沿い植樹「(ハ)」を「(ヤ)」とします。
4 6	A-171 参考数量書p53	植栽 イロハモジについて、参考数量書及び植栽リストの5本が正と思われませんが、植栽配置図 建物南西部に低木と同じ大きさの図示でイロハモジを示す「(イ)」があります。 ア) 低木図示の「(イ)」は他の低木に読み替えるのでしょうか。 イ) ア)が正でない場合、イロハモジは6本に修正と考えてよろしいでしょうか。	ア) 西側低木植樹帯「(イ)」を「(オハ)」とします。 イ) -

番号	図面番号等	質疑事項	回答
47	A-171 参考数量書p53	植栽 ヒトツツについて、参考数量書及び植栽リストは4本ですが、植栽配置図はヒトツツを示す「〇ツ」はありません。 ア) 植栽配置図に記載はありませんが4本見込むと考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、どこかを読み替えるのでしょうか。 ウ) ア)イ)が正でない場合、ヒトツツは不要でよろしいでしょうか。	ア) 貴見のとおり。 イ) 東側道路歩道沿いの植樹帯にヒトツツ 4本配置することとします。 ウ) -
48	A-171 参考数量書p53	植栽配置図 建物北側「〇イ×8」について、リストに該当するものはありません。ハチョウゲ・カマツテン・「〇イ」について数量等をご指示ください。 ア) 植栽 ハチョウゲ (符号:〇ハ)は、リスト等は14本ですが配置図は6本で8本不足しています。「〇ハ×8」に読み替えるのでしょうか。 イ) ア)が正でない場合、数量は6本に修正と考えてよろしいでしょうか。 ウ) ア)イ)が正でない場合、植栽リスト 低木「〇オ:カマツテン」は8本とあり、参考数量書にも項目がありますが植栽配置図に記載はありません。「〇オ×8」に読み替えるのでしょうか。 エ) ア)イ)が正の場合、カマツテンは不要でよろしいでしょうか。それとも数量は見込んでおくのでしょうか。	ア) 建物西側低木植栽帯の(イ)を「〇ハ」とし、東側道路沿い植樹帯に7本追加で配置し、建物北側の3本、車寄せ北側の3本の計14本を正とします。 イ) - ウ) 建物北側の「〇イ×8」を「〇オ×8」とします。 エ) -
49	A-171	植栽配置図 建物西側 敷地境界沿い 南から3本目に「(ハ)」とありますが、植栽リストに該当するものはありません。何を示されているのでしょうか。ご指示ください。	「(ハ)」は「(ヤ)」とします。
50	A-171	植栽配置図 車寄せ北側に「〇ハ×3、〇ヒ×3」とありますが、低木の図示は7つあります。1本不足しているように思いますが、該当箇所はハチョウゲ 3本・ヒサキ 3本と考えてよろしいでしょうか。1本追加の場合は樹種をご指示ください。	ハチョウゲ 3本・ヒサキ 3本とします。
51	A-171	植栽配置図 車寄せ北側 建物寄りに樹種不明の図示が1本(「〇ホ」と同程度)あります。樹種等をご指示ください。	植栽リスト数量を正とし、ご指摘の中高木は無しとします。
52	A-171 参考数量書p54	参考数量書及び植栽リスト 密植・グラウンドカバー類に「① ジンチョウゲ・ハチョウゲ・ガクアジサイ 面積20.0㎡」とありますが、植栽配置図は「①10.0㎡」と記載されています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	参考数量書及び植栽リスト 密植・グラウンドカバー類を②とし、「②ジンチョウゲ・ハチョウゲ・ガクアジサイ 面積20.0㎡」を正とします。 また、植栽配置図①は「サツキツツジ面積4.0㎡」を正とします。 なお、質疑番号45番から52番については、別添A-171植栽配置図・植栽リスト(20250626)のとおりとします。