

5 過年度整備事業実績

(1) 沿岸漁場の整備・開発

当事業では、沿岸水域の水産資源が増え、育つうえで必要な場所を整備することを目的として、昭和 51 年度から魚礁の設置や増殖場（ヨシ帯、藻場など）・養殖場の造成、漁場の保全（堆積物の除去、ヘドロ浚渫など）を行っています。

計画名	事業年度	並型魚礁(モロコ・フナの増殖場)				小規模増殖場(フナ・モロコの増殖場)				大規模増殖場(モロコ・フナの増殖場)				貝類増殖場(シジミの増殖場)				
		事業費	実施場所	数量(個)	規格	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	施設造成	調査
〔改善〕第2次事業と沿岸漁場整備事業構造	48	10,000	近江八幡市 白王町伊崎地先	507	コンクリート 中空ブロック 1m×1m×1m													
	49	10,000	高月町西野地先	340	コンクリート 中空ブロック 1m×1m×1m													
	50	13,000	新旭町木津地先	493	コンクリート 中空ブロック 1m×1m×1m													
	51	13,000	びわ町南浜地先	474	コンクリート 中空ブロック 1m×1m×1m													
	52	13,000	西浅井町大浦 地先	456	コンクリート 中空ブロック 1m×1m×1m													
	53	13,000	安曇川町四津川 地先	453	コンクリート 中空ブロック 1m×1m×1m				6,000	近江八幡市 牧町地先				環境 生物 施設				
	54	18,000	彦根市三津屋 地先	524 1,150 空m	コンクリート 中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	32,000	びわ地区 びわ町川道 地先	8,000 m	ヨシ地 仔稚魚 保護礁 1,200 m ² 131 基	6,000	近江八幡市 牧町地先			環境 生物 施設				
	55	18,000	滋賀郡志賀町北 小松地先	506 1,111 空m	コンクリート 中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	45,000	安曇川地区 高島郡 安曇川町 四津川地先	3	消波堤 保護礁 稚魚放流 施設 120 m 20 基 4 箇所	9,000	近江八幡地区 近江八幡市 牧町地先			環境 生物 実施設計業務	8,000	牧地区 近江八幡市 牧町地先		環境 生物 施設
56	13,800	神崎郡能登川町 栗見新田地先	330 725 空m	コンクリート 中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m					110,500	近江八幡地区 近江八幡市 牧町地先	50 61年 度まで	消波堤 標識灯 99.5 m 1 基	土質調査 3 件	70,000	牧地区 近江八幡市 牧町地先	稚貝産卵場 7,200 m ² 稚貝仕立場 22,800 m ²		
57	14,210	高島郡マキノ町 海津地先	343 754 空m	コンクリート 中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	67,900	喜合地区 野洲郡中主町 喜合地先	28	消波堤 保護礁 浮産卵床 標識灯 120 m 50 基 375 m ² 2 基	134,300	近江八幡地区 近江八幡市 牧町地先	↓	消波堤 消波堤 基礎工 標識灯 137 m 72 m 2 基	土質調査 1 件 文化財調査 1 件					

※実施場所は整備当初の地名を記載

計画名	事業名	年度	並型魚礁(モロコ・フナの増殖場)				小規模増殖場(フナ・モロコの増殖場)				大規模増殖場(モロコ・フナの増殖場)					貝類増殖場(シジミの増殖場)				
			事業費	実施場所	数量(個)	規格	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	施設造成	調査	
第2次	沿岸漁場整備	元	58	16,000	坂田郡米原町磯地先	363 798 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	69,050	西浅井地区 伊香郡西浅井町月出地先	3.5	浮産卵床 653 m ² 保護礁 80 基	111,000	近江八幡地区 近江八幡市牧町地先	↓	消波堤基礎工 198 m 保護礁 80 基 誘導礁 404 個 標識灯 3 基	土質調査 1 件				
			59	16,000	滋賀郡志賀町小野地先	323 710 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	60,000	大津地区 大津市衣川地先	8 60年度まで	浮産卵床 540 m ² 保護礁 32 基	122,000	近江八幡地区 近江八幡市牧町地先	↓	産卵繁殖水路 90 m 浮産卵床 648 m ² 保護礁 172 基					
			60	16,000	近江八幡市沖島町地先	292 642 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	87,500	大津地区 大津市衣川地先	(完了)	浮産卵床 540 m ² 保護礁 218 基	116,500	近江八幡地区 近江八幡市牧町地先	↓	消波堤基礎工 163.5 m 誘導礁 396 個 保護礁 33 基					
			61	16,000	西浅井町大浦字大津組地先	292 642 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	78,400	守山地区 守山市赤野井町地先	8 62年度まで	浮産卵床 540 m ² 保護礁 148 基	245,700	近江八幡地区 近江八幡市牧町地先	(完了)	消波堤 200 m 産卵繁殖水路 470 m 浮産卵床 324 m ² 保護礁 135 基					
			62	16,000	彦根市八坂町地先	293 644 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	86,900	守山地区 守山市赤野井町地先	(完了)	浮産卵床 540 m ² 保護礁 192 基	175,200	草津地区 草津市北山田地先	37.3 2年度まで	フレロード捨石 200 m 浮産卵床 1,134 m ² 保護礁 64 基					
			63	20,000	伊香郡木之本町地先	386 848 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	95,100	新旭地区 高島郡新旭町饗庭地先	29 元年(年度まで)	浮産卵床 648 m ² 保護礁 140 基	182,900	草津地区 草津市北山田地先	↓	消波堤 200 m フレロード捨石 135 m 浮産卵床 567 m ² 保護礁 383 基					
			元	20,000	高島郡マキノ町大字海津町	379 832 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	103,900	新旭地区 高島郡新旭町饗庭地先	(完了)	浮産卵床 648 m ² 保護礁 140 基	114,900	草津地区 草津市北山田地先	↓	消波堤 135 m フレロード捨石 100 m 浮産卵床 567 m ² 保護礁 113 基					
			2	20,000	近江八幡市沖島町	367 806 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	96,588	志賀地区 滋賀郡志賀町小野地先	2.4 3年度まで	消波堤 160 m 浮産卵床 36 m ²	142,212 (33,388)	草津地区 草津市北山田地先	(完了)	消波堤 100 m					
			3	20,000	滋賀郡志賀町北小松	360 791 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m	95,300	志賀地区 滋賀郡志賀町小野地先	(完了)	浮産卵床 594 m ² 保護礁 84 基	152,700	湖北地区 東浅井郡湖北町尾上地先	↓	消波堤 200 m 消波堤マウンド 200 m					
			4	20,000	高島郡安曇川町横江浜	399 745 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m					220,000	湖北地区 東浅井郡湖北町尾上地先	↓	消波堤 277 m 消波堤マウンド 250 m 浮産卵床 486 m ² 保護礁 60 基	210,000	琵琶湖地区 守山市赤野井	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 22,500 m ²		
5	20,000	高島市新旭町木津地先	340 747 空m	コンクリート中空ブロック 1.3m×1.3m×1.3m					172,000	湖北地区 東浅井郡湖北町尾上地先	(完了)	浮産卵床 972 m ² 保護礁 120 基	258,200 (250,000) (8,200)	琵琶湖地区 守山市赤野井 琵琶湖地区	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 25,300 m ² 小規模漁場保全 湖底堆積物除去 1 式					

※実施場所は整備当初の地名を記載

沿岸整備計画名	県事業名	年度	並型魚礁(モロコ・フナの増殖場)				小規模増殖場(フナ・モロコの増殖場)				大規模増殖場(モロコ・フナの増殖場)					貝類増殖場(シジミ他の増殖場)			
			事業費	実施場所	数量(個)	規格	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	施設造成	調査
第4次 沿岸漁場整備 開発事業		6					比叡地区 大津市比叡辻地先	0.8	浮産卵床保護礁 648㎡ 78基	10,000	長命寺地区 近江八幡市南津田町地先			環境生物実施設計書	309,000 (300,000)	琵琶湖地区 守山市赤野井 琵琶湖地区	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 35,790㎡ 小規模漁場保全 湖底堆積物除去 1式		
		7								160,000	長命寺地区 近江八幡市南津田町地先	3 9年度まで	離岸堤 繁殖水路 ヨシ帯 盛土 標識灯 1式 500m 1式 4基	土質調査 1件	360,000 (350,000)	琵琶湖地区 守山市赤野井 琵琶湖地区	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 33,000㎡ 小規模漁場保全 湖底堆積物除去 1式		
			基礎調査		沿岸環境緊急回復(フナ・モロコの増殖場)				広域型増殖場(フナ・モロコの増殖場)					沿岸漁場保全(シジミ他の増殖場)					
			年度	事業費	実施場所	内容	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	施設造成	調査
		8									160,000 (150,000)	長命寺地区 近江八幡市南津田町地先	↓	離岸堤 ヨシ帯 造成 0.4ha		320,000 (300,000)	琵琶湖地区 守山市赤野井	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 25,200㎡	
											(10,000)	新旭地区 高島郡新旭町針江地先	↓		環境実施設計	(20,000)	琵琶湖地区	小規模漁場保全 湖底堆積物除去 1式	
		9					60,000	牧地区 近江八幡市牧町地先	0.4	小規模漁場保全事業 ヨシ帯造成	260,000 (221,600)	長命寺地区 近江八幡市南津田町地先	(完了)	離岸堤 浮産卵床 ヨシ帯 造成 380m 2700㎡ 1.1ha		160,000	琵琶湖地区 守山市赤野井	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 11,900㎡	
											(38,400)	新旭地区 高島郡新旭町針江地先	4 12年度まで		土質調査 1式 揚陸施設 1式				
		10					57,000	野田地区 近江八幡市牧町地先	0.4	小規模漁場保全事業 ヨシ帯造成	210,000	新旭地区 高島郡新旭町針江地先	↓	ヨシ帯 造成 1.2ha		240,000	琵琶湖地区 守山市赤野井	大規模漁場保全 浚渫・覆砂 26,200㎡	
		11	6,000	琵琶湖地区	沿岸漁場総合整備開発基礎調査		87,000	大房地区 近江八幡市牧町地先	0.7	小規模漁場保全事業 ヨシ帯造成	220,000	新旭地区 高島郡新旭町針江地先	↓	ヨシ帯 造成 1.6ha		37,000	琵琶湖地区 守山市木浜	大規模漁場保全 浚渫土運搬 1式	
		12	7,000	琵琶湖地区	沿岸漁場総合整備開発						373,000 (223,000)	新旭地区 高島郡新旭町針江地先	(完了)	ヨシ帯 造成 1ha					
											(150,000)	津田江地区 草津市下物町・下寺町			土質調査 実施設計				

※実施場所は整備当初の地名を記載

沿岸整備 計画名	県事業名	年度	調査			漁場環境保全創造(フナの増殖場)					広域漁場整備(フナ・モロコの増殖場)					
			事業費	実施場所	内容	事業費	実施場所	造成面積 (ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	造成面積 (ha)	施設整備	調査	
第4次 漁港 漁場 整備 長期 計画	水産 基盤 整備 事業	13	5,706	琵琶湖地区	水産基盤整備調査	148,000	丁野木地区 東浅井郡びわ町安養寺			調査測量設計	215,000	津田江地区 草津市下物町・下寺町	2.0	ヨシ帯造成		
		14				100,000	丁野木地区 東浅井郡びわ町安養寺	0.7	ヨシ帯造成		135,000	津田江地区 草津市下物町・下寺町	1.1	ヨシ帯造成		
		15				393,600 (370,000)	琵琶湖地区 丁野木漁場 東浅井郡びわ町安養寺	2.1		ヨシ帯造成						
						(23,600)	野田沼漁場 東浅井郡湖北町津里	0.3		ヨシ帯造成	測量設計					
		16				500,000 (252,600)	琵琶湖地区 丁野木漁場 東浅井郡びわ町安養寺	1.2		ヨシ帯造成						
						(247,400)	下笠漁場 草津市下笠町	0.9		ヨシ帯造成	調査測量設計					
		17				200,000 (13,300)	琵琶湖地区 丁野木漁場 東浅井郡びわ町安養寺				揚陸施設撤去					
						(154,300)	下笠漁場 草津市下笠町	1.6		ヨシ帯造成						
						(32,400)	南山田漁場 草津市南山田町									
		18				200,000	琵琶湖地区 南山田漁場 草津市南山田町	1.3		ヨシ帯造成		漁場環境保全創造(シジミ・モロコの増殖場)				
		19				300,000 (100,880)	琵琶湖地区 南山田漁場 草津市南山田町	1.2		ヨシ帯造成		(100,000)	南湖漁場 草津市下笠町・北山田町	3.5	砂地造成	調査設計
						(99,120)	北山田漁場 草津市北山田町			ヨシ帯造成	調査測量設計					
		20				200,000 (192,398)	琵琶湖地区 北山田漁場 草津市北山田町	2.0		ヨシ帯造成		(100,000)	南湖漁場 草津市下笠町	6.0	砂地造成	
						(7,602)	赤野井漁場 守山市木浜町				調査測量設計					
		21				262,653 (123,140)	琵琶湖地区 北山田漁場 草津市北山田町	1.6		ヨシ帯造成		(218,747)	南湖漁場 草津市下笠町・北山田町	9.8	砂地造成	
						(139,513)	赤野井漁場 守山市木浜町	1.2		ヨシ帯造成	環境調査					

※実施場所は整備当初の地名を記載

計画名	沿岸整備	事業名	調査			漁場環境保全創造(フナの増殖場)					漁場環境保全創造(シミ・モロコの増殖場)					
			年度	事業費	実施場所	内容	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	造成面積	施設整備	調査
c	水産	整備事業	22									135,870 (135,870)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	5.5	砂地造成	調査測量設計
			23				137,795 (137,795)	琵琶湖地区 赤野井漁場 守山市木浜町	1.4	ヨシ帯造成	環境調査	138,243 (138,243)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	5.5	砂地造成	
			24				138,631 (133,636) (4,995)	琵琶湖Ⅱ期地区 赤野井漁場 守山市木浜町 湖北漁場 長浜市西浅井岩熊	1.2	ヨシ帯造成	測量設計 調査測量	150,990 (150,990)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	5.5	砂地造成	
			25				184,955 (171,946) (12,994)	琵琶湖Ⅱ期地区 湖北漁場 長浜市西浅井町岩熊 湖西漁場 高島市新旭町針江	1.3 <small>(H26.7完成)</small>	ヨシ帯造成	環境調査実施設計 調査測量	260,525 (260,525)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	10.0	砂地造成	
			26				144,629 (144,629)	琵琶湖Ⅱ期地区 湖西漁場 高島市新旭町深溝	1.2	ヨシ帯造成	環境調査実施設計 測量設計	152,560 (152,560)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	5.2	砂地造成	
			27				146,540 (142,638) (3,902)	琵琶湖Ⅱ期地区 湖西漁場 高島市新旭町深溝 赤野井湾・湖北漁場 守山市木浜町他	1式	ヨシ帯造成	環境調査	123,999 (123,999)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	3.0	砂地造成	
			28				135,052 (131,007) (4,045)	琵琶湖Ⅱ期地区 湖西漁場 高島市新旭町深溝 湖西漁場 高島市新旭町針江	1式	ヨシ帯造成、仮揚陸施設設置	測量設計 測量設計	139,277 (139,277)	琵琶湖Ⅱ期地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	4.3	砂地造成	
			29				179,272 (179,272) 88,835 (88,835)	琵琶湖Ⅱ期地区 湖西漁場 高島市新旭町深溝 びわ湖地区 湖西2漁場 高島市新旭町針江	1.7 1式	ヨシ帯造成		142,884 (142,884)	びわ湖地区 下笠沖漁場 草津市下笠町	5.0 ↓	砂地造成	
			30				218,627 (209,908) (8,719)	びわ湖地区 湖西2漁場 高島市新旭町針江 長命寺左岸漁場 近江八幡市津田町	1.3	ヨシ帯造成	測量	123,776 (31,954) (90,627) (1,195)	びわ湖地区 下笠沖漁場 草津市下笠町 山田沖漁場 草津市北山田町 山田沖漁場 草津市北山田町	完了 ↓ 2.0 ↓ 4.5	砂地造成 砂地造成 砂地造成	測量
			元				210,000 (22,076) (187,924)	びわ湖地区 長命寺左岸漁場 近江八幡市津田町 長命寺左岸漁場 近江八幡市津田町	1式 0.9 ↓	ヨシ帯造成	土質調査 環境調査 実施設計	179,999 (159,438) (20,561)	びわ湖地区 山田沖漁場 草津市北山田町 山田沖漁場 草津市北山田町	完了 ↓ 3.8 ↓	砂地造成	

計画名	沿岸整備	事業名	年度	調査			漁場環境保全創造(フナの増殖場)					漁場環境保全創造(シジミ・モロコの増殖場)						
				事業費	実施場所	内容	事業費	実施場所	造成面積(ha)	施設整備	調査	事業費	実施場所	造成面積	施設整備	調査		
漁港漁場整備長期計画	水産	基地整備	2				202,755 (60,608)	びわ湖地区 長命寺左岸漁場 近江八幡市津田町	↓ 完了	ヨシ帯造成			143,255 (143,255)	びわ湖地区 山田沖漁場 草津市北山田町	↓ 完了	砂地造成		
							(142,147)	長命寺左岸漁場 近江八幡市津田町	1.3	ヨシ帯造成								
			3				129,304 (129,304)	びわ湖地区 長命寺左岸漁場 近江八幡市津田町	↓ 完了	ヨシ帯造成				230,696 (未契縁越)	びわ湖地区			
				4										(159,331) R3線	びわ湖地区 山田沖漁場 草津市北山田町	4.5 ↓ 完了	砂地造成	
															1式	環境調査		
													(71,365) R3線	山田沖漁場 草津市北山田町	5.3 ↓	砂地造成		

(2) 魚道の整備

堰堤(えんてい)などの設置による河川環境の変化は、アユ・ビワマスなどの遡河性魚類の天然遡上に大きな支障をもたらしています。そこで、魚が自由に通行できるよう、河川に「魚道」を整備することによって、魚の生息場所を広げ、資源の維持・増大を図っています。

実施年度	実施場所	実施箇所数	魚道型式	事業費(千円)
昭和58	姉川 伊吹町/山東町	4	全面階段型 7段 階段型 14段 全面カマボコ型	28,369
59	知内川 マキノ町	3	階段型 5段 全面階段型 3段 全面カマボコ型	20,120
60	石田川 今津町	3	全面階段型 12段	18,336
61	野洲川 水口町/甲賀町	2	呼び水水路付階段型 14段 階段型 17段	22,716
62	芹川 彦根市	1	全面階段型 5段	16,338
63	高時川 高月町	1	全面階段型 4段	16,062
平成元	田村川 土山町	1	階段型 9段	13,872
2	石田川 今津町	1	全面階段型 11段	22,660



※実施場所は整備当初の地名を記載

芹川(彦根市)
周囲の風景にマッチする資材
を利用して整備された魚道

(3) 沿岸漁業施設の整備

沿岸地域において、持続的に漁業生産活動を行っていくため、必要な施設整備に対して補助を行っています。漁業生産の基盤となる施設（蓄養・養殖用池、水産物荷さばき場など）や水産物の供給に関する施設（冷凍・冷蔵庫、水産廃棄物処理施設など）を整備しています。

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)		
昭和 52	第二次沿岸漁業 構造改善事業	小松漁協	志賀町小松梅の畦952	蓄養池	336㎡	25,675	
		北船木漁協	安曇川町北船木輪ノ内2606	蓄養池	122.5㎡	21,499	
		永原漁協	西浅井町菅浦道出	蓄養池	289㎡	16,050	
		塩津漁協	西浅井町塩津中森下	蓄養池	218㎡	14,700	
		県漁連	マキノ町知内井ノ尾	種苗供給施設	(鉄骨平屋)	210.6㎡	16,623
				保管作業施設	(鉄骨平屋)	121.5㎡	11,587
		南浜漁協	びわ町南浜	漁具倉庫	(鉄骨平屋)	408㎡	13,742
		百瀬漁協	マキノ町知内	漁船修理施設			3,162
				地上タンク		10kl	5,600
				上架施設		36㎡	2,079
		南浜漁協	びわ町南浜	地上タンク		10kl	5,387
				冷蔵庫			3,865
海津漁協	マキノ町西浜	冷凍冷蔵庫			6,413		
53	第二次沿岸漁業 構造改善事業	朝日漁協	湖北町尾上	蓄養殖施設	426㎡	47,200	
		海津漁協	マキノ町海津	蓄養殖施設		15,864	
		堅田漁協	大津市本堅田町	漁具倉庫	(鉄骨2階)	2,024㎡	56,732
		岡山漁協	近江八幡市牧町	漁具倉庫	(鉄骨平屋)	240㎡	7,882
		朝日漁協	湖北町尾上	荷さばき施設	(鉄骨平屋)	371.2㎡	21,898
	県単独事業	堅田漁協	大津市本堅田町	貝類共同作業施設		1,309㎡	73,120
54	第二次沿岸漁業 構造改善事業	堅田漁協	大津市本堅田町	漁具倉庫	(鉄骨2階)	2,177㎡	70,630
		朝日漁協	湖北町尾上	漁具倉庫	(鉄骨平屋)	1,211㎡	61,684
				漁船上架施設			8,233
		中主漁協	中主町菖蒲	漁具倉庫1棟	(鉄骨平屋)	240㎡	11,229
		堅田漁協	大津市本堅田町	地下タンク		40kl	17,440
		朝日漁協	湖北町尾上	地下タンク		30kl	11,545
		三和漁協	安曇川町四津川	荷さばき・共同作業施設	(鉄骨平屋)	136㎡	20,280
		びわ漁協	びわ町八木浜	荷さばき施設等	(鉄骨2階)	108㎡	9,038
	中主町漁協	中主町吉川	荷さばき施設	(鉄骨平屋)	89.6㎡	8,300	
	県単独事業	堅田漁協	大津市本堅田町	漁業会館	(鉄筋コンクリート2階)	508㎡	70,000
朝日漁協		湖北町尾上	漁業会館	(鉄筋コンクリート3階)	928㎡	132,080	
	共同作業施設		(鉄骨平屋)	252㎡	11,440		
55	第二次沿岸漁業 構造改善事業	守山漁協	守山市木ノ浜町	漁具倉庫 修理場	609㎡ 324㎡	51,359	
	県単独事業	堅田漁協	大津市本堅田町	活魚車		1,920	
		西浅井漁協	西浅井町大浦	漁業会館	(鉄筋コンクリート2階)	165㎡	24,326
	漁村緊急整備事業	守山漁協	守山市木ノ浜町	漁村センター	(鉄筋コンクリート2階)	747㎡	98,000
		沖島漁協	近江八幡市沖島町	漁村センター	(鉄筋コンクリート3階)	730㎡	151,500

※実施場所は整備当初の地名を記載

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)	
56	関連地域振興事業	和邇漁協	志賀町和邇	荷さばき施設 共同作業施設 (鉄骨2階)	233㎡	37,160
	漁村緊急整備事業	守山漁協	守山市木ノ浜町	冷凍冷蔵施設 加工施設 (鉄骨平屋)	525㎡	112,855
		県漁連	志賀町北小松	加工施設等 (鉄骨2階)	615㎡	93,491
		沖島漁協	近江八幡市沖島町	漁具倉庫 (鉄骨2階)	1,370㎡	52,500
	県単独事業	堅田漁協	大津市本堅田町	ホイスト施設等	一式	13,000
		県漁連	志賀町北小松	冷凍庫	1台	3,400
57	第二次沿岸漁業 構造改善事業 (補足整備事業)	堅田漁協	大津市本堅田町	漁船修理施設	367.4㎡	27,100
	関連地域振興事業	県漁連	志賀町北小松	冷凍冷蔵施設	186.25㎡	58,166
	漁村緊急整備事業	堅田漁協	大津市本堅田町	焼却炉	1基	19,096
		沖島漁協	近江八幡市沖島町	加工施設	130.2㎡	39,234
58	第二次沿岸漁業 構造改善事業 (補足整備事業)	湖西漁協	新旭町針江	漁船漁具保全施設	163㎡	10,496
	地域沿岸漁業構造 改善事業	沖島漁協	近江八幡市沖島町	漁具倉庫 (鉄骨2階)	1,595㎡	68,800
	関連地域振興事業	北船木漁協	安曇川町北船木	漁業用作業保管施設	155.5㎡	5,540
		三和漁協	安曇川町四津川	漁具倉庫 (鉄骨)	432㎡	13,850
	漁村緊急整備事業	堅田漁協	大津市本堅田町	漁獲物高度利用施設	174.3㎡	91,030
59	地域沿岸漁業構造 改善事業	近江八幡市	近江八幡市沖島町	漁村連絡道 街灯	1,690m 12基	10,200
		朝日漁協	湖北町今西	漁具倉庫 (鉄骨)	140㎡	4,760
		湖北町	湖北町尾上	融雪装置 排水路	247m 334m	13,585
		西浅井漁協	西浅井町大浦ほか	漁具倉庫 (鉄骨)	165.5㎡	14,490
		西浅井町	西浅井町菅浦	簡易排水路	31.9m	5,060
	関連地域振興事業	志賀町漁協	志賀町北小松	漁具倉庫兼共同作業所 (鉄骨2階)	424.8㎡	24,580
	漁村緊急整備事業 (含県単独事業)	守山市	守山市木ノ浜町	釣棧橋施設 待避所	211m 55㎡	51,000 (県単独 9,000)
広域沿岸漁業構造 改善事業	県漁連	大津市ほか	流通情報機器 〔コンピューター、 ファクシミリ・システム〕	一式	10,600	
60	地域沿岸漁業構造 改善事業	山田漁協	草津市北山田	水産物荷さばき施設 漁村センター (鉄筋コンク リート2階)	516㎡	96,600
		湖北町	湖北町尾上	融雪装置 排水路	818m 473m	24,919
		西浅井漁協	西浅井町菅浦	水産物荷さばき施設 (鉄骨)	24.8㎡	2,580
				運搬施設ホイスト 棧橋	2t 14.5m	5,820
		西浅井町	西浅井町菅浦	排水路	84.2m	5,346
	磯田漁協	彦根市須越町	漁具倉庫 (鉄骨)	283㎡	14,400	
関連地域振興事業	北船木漁協	安曇川町北船木	漁業用作業保管施設	224.8㎡	11,658	

※実施場所は整備当初の地名を記載

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)	
61	地域沿岸漁業構造改善事業	沖島漁協	近江八幡市沖島町	燃油等補給施設	40k l	42,000
		山田漁協	草津市北山田	漁具倉庫	988㎡	61,900
		松原漁協	彦根市松原町	漁具倉庫	40㎡	2,880
		両浜漁協	彦根市柳川町	漁具倉庫	91.8㎡	5,460
	関連地域振興事業	三和漁協	安曇川町南船木	漁具倉庫	174㎡	8,730
		天野川漁協	近江町世継	漁具倉庫 共同作業所	161.2㎡	11,044
漁村緊急整備事業	南浜漁協	びわ町南浜	蓄養池 取揚場	554.7㎡	29,200	
62	地域沿岸漁業構造改善事業	沖島漁協	近江八幡市沖島町	冷凍冷蔵施設	266㎡	70,550
		山田漁協	草津市北山田	共同作業場 (鉄骨平屋)	599.8㎡	43,180
		浜分・今津漁協	今津町浜分	蓄養施設 放養池 取揚池	391㎡ 69.8㎡	34,200
	広域沿岸漁業構造改善事業	県鮎苗漁連	安曇川町川島	種苗生産施設 生産池 取揚池	764㎡ 234㎡	90,000
63	基本地域沿岸漁業構造改善事業	北船木漁協	安曇川町北船木	種苗生産施設 生産池 取揚池	376㎡ 96㎡	70,200
		近江八幡漁協	近江八幡市佐波江町	漁具倉庫	62.5㎡	4,680
		南浜漁協	びわ町南浜	漁具倉庫	243㎡	17,200
		海津漁協	マキノ町海津	水産物荷さばき施設	105㎡	11,450
		草津市	草津市北山田町	漁村連絡道	549m	23,773
平成 元	基本地域沿岸漁業構造改善事業	彦根市漁連	彦根市八坂町	管理棟 倉庫 種苗生産施設 生産池 取揚池	54㎡ 392㎡ 100㎡	107,550
		河瀬漁協	彦根市八坂町	漁具倉庫	75㎡	6,800
		西浅井漁協	西浅井町菅浦	貯水施設	13㎡	2,493
		草津市	草津市志那町	漁村連絡道	361.8m	11,256
2	基本地域沿岸漁業構造改善事業	近江八幡漁協	近江八幡市長命寺町	水産物荷さばき施設 共同作業施設 漁具倉庫	156.5㎡ 65㎡	17,314 4,903
		能登川町漁協	能登川町栗見出在家	水産物荷さばき施設 漁村センター	549.7㎡	95,165
	県単独事業	県漁連	彦根市八坂町	活魚輸送車	1台	5,006
3	基本地域沿岸漁業構造改善事業	近江八幡漁協	近江八幡市長命寺町	漁具倉庫 共同作業施設	192㎡	15,604
		能登川町漁協	能登川町栗見出在家	共同作業所 漁具倉庫	625㎡	53,872
				共同作業所 漁具倉庫	364㎡	24,872
				漁船引揚げ施設	一式	5,722
4	基本地域沿岸漁業構造改善事業	大津漁協	大津市下阪本	漁具倉庫 共同作業施設	75㎡ 56.3㎡	9,150 9,540
		堅田漁協	大津市本堅田	水産廃棄物等処理施設 (廃魚処理施設)	一式	5,871
5	基本地域沿岸漁業構造改善事業	守山漁協	守山市木ノ浜町	水産廃棄物等処理施設 (廃魚処理施設・焼却炉)	一式	7,462
		沖島漁協	近江八幡市沖島町	水産廃棄物等処理施設 (廃魚処理施設・ 施設収納用建屋)	一式	11,896

※実施場所は整備当初の地名を記載

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)	
6	地域漁業活性化 構造改善事業	沖島漁協	近江八幡市沖島町	共同作業所 共同漁具倉庫	944㎡	70,040
		西浅井漁協	西浅井町菅浦	漁具倉庫	181㎡	13,660
		三和漁協	安曇川町四津川	漁業活性化推進施設	56.8㎡	10,943
7	地域漁業活性化 構造改善事業	大津市	大津市本堅田町2丁目	連絡道	170.4m	124,829
		志賀町漁協	志賀町中浜、北小松	漁網洗浄施設	2基	45,000
8	地域漁業活性化 構造改善事業	河瀬第一共同漁協 (彦根中部漁協)	彦根市八坂町	漁具倉庫	150㎡	14,987
13	沿岸漁業漁村振興 構造改善事業	朝日漁協	湖北町尾上	製氷機 冷凍庫 冷蔵庫	1基 2基 1基	5,250
14	漁業経営構造改善 事業	南浜漁協	びわ町南浜	製氷機 冷凍庫	1基 1基	6,426

※実施場所は整備当初の地名を記載

(4) 内水面漁業施設の整備

河川や湖沼（琵琶湖は除く）などの内水面域は、もともと資源量が少なく、漁業やレジャーの操業により資源が減少しやすいため、内水面域での水産資源の維持・増大に資する施設整備（種苗の生産・育成用池など）に対して補助を行っています。また、内水面域の活性化・近代化に役立つ施設（体験学習施設など）整備に対しても補助を行っています。

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)
昭和 54	資源維持培養事業	滋賀県	びわ町南浜	種苗生産育成供給施設 親魚池 漁獲槽	100㎡ 2,400
	養殖業推進事業	東町漁業生産組合	安曇川町東町	アユ中間育成施設 養殖池 付属施設	1,074㎡ 23,367
	養殖業推進事業	河瀬鮎苗漁業 生産組合	彦根市宇尾町	アユ中間育成施設 養魚槽 付属施設	1235㎡ 24,200
	流通改善事業	朽木村漁協	朽木村市場	活魚車	2.75t 1,859
55	資源維持培養事業	滋賀県	びわ町南浜	人工河川 親魚池 漁獲槽	1,400㎡ 37,784
	遊漁対策事業	大津市	大津市葛川坊村町	蓄養殖施設等 蓄養池 釣り池ほか	2,128㎡ 25,080
	遊漁対策事業	朽木村漁協	朽木村市場	休憩所	83.5㎡ 8,555
	流通改善事業	共和養殖漁業 生産組合	彦根市下後三条町	冷凍冷蔵施設	115.8㎡ 18,485
56	資源維持培養事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産育成供給施設 稚魚飼育池 護岸工事ほか	77.6㎡ 17,001
	養殖業推進事業	北里魚類養殖 漁業生産組合	近江八幡市小田町	種苗生産供給施設 養魚池 付属施設	508.7㎡ 25,500
	遊漁対策事業	丹生川漁協	余呉町大字菅並	管理および休憩所 (鉄骨2階)	115.2㎡ 16,850
		愛知川上流漁協	永源寺町大字政所	管理および休憩所 (木造平屋)	42.7㎡ 7,183
		土山漁協	土山町大字黒滝	蓄養殖施設 養殖池 付属施設	476㎡ 17,450
勢多川漁協		大津市大石富川町	蓄養殖施設 養殖池 付属施設	96.5㎡ 15,000	
57	資源維持培養事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産育成供給施設 稚魚飼育施設 付属施設	一式 47,000
		滋賀県鮎苗漁連	彦根市堀町字下目崎	種苗生産育成供給施設 出荷調整蓄養池 魚揚場兼作業場	820㎡ 20,050
	遊漁対策事業	多賀町	多賀町大字川相	管理および休憩所	121.6㎡ 17,017
	野洲川漁協	甲西町大字夏見	管理および休憩所	111㎡ 15,000	
58	資源維持培養事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産育成供給施設 餌付池上屋 飼育池兼出荷調整池	411㎡ 14,000
	流通改善事業	淡水養殖漁協	米原町大字下丹生	流通保管施設 蓄養池 付属施設	一式 40,120
59	遊漁対策事業	葛川漁協	大津市葛川坊村町	管理および休憩所	103㎡ 22,000

※実施場所は整備当初の地名を記載

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)	
60	増養殖基盤整備事業	余呉湖漁協	余呉町川並	産卵用人工河川 浮産卵床	216㎡ 72㎡	29,200
	内水面関連知識普及 教育施設整備事業	土山漁協	土山町大字黒滝	漁業実習体験施設 人工河川 池	一式	29,500
61	水産資源培養事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産供給施設 仔魚餌付池ほか	500㎡	29,560
	漁業・養殖業近代化 施設整備事業	葛川漁協	大津市葛川坊村町	生産物処理加工施設	28㎡	8,700
	遊漁等施設整備事業	葛川漁協 姉川上流漁協	大津市葛川坊村町 伊吹町甲津原	駐車場 蓄養施設	180㎡ 108㎡	7,000
62	内水面関連知識普及 教育施設整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	知識普及教育施設 さかな学習館	328.2㎡	98,967
63	増養殖基盤整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	利水施設	一式	14,200
	漁業・養殖業近代化 施設整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	餌料・資材保管庫 調餌施設	156㎡	24,556
平成 元	漁業・養殖業近代化 施設整備事業	県漁連	大津市田上黒津町	生産物処理加工施設	79.2㎡	22,005
	漁業・養殖業近代化 施設整備事業	上多良漁協	米原町上多良	荷さばき施設 生産物保管施設	198㎡ 24.3㎡	16,799
	遊漁等施設整備事業	姉川上流漁協	伊吹町上板並	釣関連施設	126.3m	2,943
	生産物運搬施設 整備事業	県漁連	大津市田上黒津町	活魚輸送車	1台	5,077
2	漁業・養殖業近代化 施設整備事業	土山漁協	土山町大字黒滝	生産物保管・直売施設	105㎡	15,000
	遊漁等施設整備事業			休養施設		
	環境整備事業	彦根市漁連	彦根市八坂町	排水処理池	76.3㎡	11,137
3	水産資源培養事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産供給施設 活魚選別機	1基	3,000
	地域活性化施設 整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	休養施設	93.8㎡	38,485
4	水産資源培養事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産供給施設 採卵場 除塵機	一式	32,783
	水面利用等整備事業	今津町	今津町大字岸脇	全面階段式魚道	1基	31,000
5	水産資源培養事業	姉川上流漁協	伊吹町大字吉槻	種苗中間育成施設 養成池 付属施設	284.3㎡	29,273
	水面利用等整備事業	今津町	今津町大字梅原	全面階段式魚道	1基	6,324
	環境整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	除塵機	1基	9,739
6	遊漁等施設整備事業	勢多川漁協	大津市大石富川町	休養施設	48.8㎡	17,712
7	水産業近代化施設 整備事業	葛川漁協	大津市葛川坊村町	給水施設	805.8m	40,594
8	交流施設整備事業	余呉湖漁協	余呉町余呉湖上	釣り場安全施設 釣り棧橋ほか	一式	72,306
9	水産資源環境整備 事業	滋賀県	米原町大字上丹生	給排水等処理施設 沈殿池 蒸気間接乾燥機ほか	一式	40,296
	水産資源活用基盤 整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	種苗生産供給施設 親魚養成池 送水溝	456㎡	36,344
	交流施設整備事業	滋賀県	米原町大字上丹生	研修および実習施設 ふれあい河川	254㎡	10,360

※実施場所は整備当初の地名を記載

年度	事業名	事業主体	実施箇所	事業内容	総事業費 (千円)	
11	交流施設整備事業	土山漁協	土山町黒滝	遊漁等施設 湖沼河川広場ほか	1,181㎡	25,780
	交流施設整備事業	滋賀県	彦根市八坂町	研修および実習施設 ふれあい河川	442㎡	73,000
12	資源活用交流促進施設整備事業	滋賀県	大津市黒津	遊漁等施設 ふれあい河川 野外調理施設ほか	1,207㎡	69,294
13	資源培養推進施設整備事業	滋賀県	米原町上丹生	種苗生産供給施設 ふ化場	225.4㎡	55,116
	漁場造成改良事業	滋賀県	安曇川町北船木	産卵場・稚魚育成場造成	一式	26,120
			びわ町南浜			
	資源培養推進施設整備事業	姉川上流漁協	伊吹町吉槻	種苗生産供給施設 ふ化場	16.3㎡	2,195
水産業近代化施設整備事業	姉川上流漁協	伊吹町吉槻	作業・保管施設	43.3㎡	4,919	
14	資源培養推進施設整備事業	滋賀県	米原町上丹生	種苗生産供給施設 親魚養成棟	224.1㎡	47,408
15	資源活用交流促進施設整備事業	杉野川漁協	木之本町杉本	遊漁等施設 遊漁者休憩施設ほか	773.7㎡	34,650
16	水産資源環境施設整備事業	滋賀県	米原町上丹生	廃魚処理施設	1基	3,486
18	内水面資源増養殖等基盤施設整備事業	土山漁協	甲賀市土山町黒滝	体験学習施設	112㎡	25,358
				種苗中間育成施設（養成池）	46.9㎡	
19	内水面資源増養殖等基盤施設整備事業	滋賀県	米原市上丹生	活魚輸送車	1台	6,280
21	内水面漁業振興施設整備事業	余呉湖漁協	余呉町川並	釣り場安全施設 釣り棧橋	一式	62,542

※実施場所は整備当初の地名を記載