別紙６アスベスト調査結果

分析結果　　受付No.

No.	サンプルの名称	外　観	石綿有無	含有されている石綿の種類					分析結果
				クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	アンソフィライト	トレモライト/アクチノライト	
1	No.1 職員棟 外壁 仕上材	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
2	No.4 職員棟 外壁 仕上材	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
3	No.6 家族舎棟 外壁 仕上材	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
4	No.9 保母棟 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	無	無	無	無	含有	石綿(トレモライト/アクチノライト 0.7%)を含有する。
5	No.11 作業棟 外壁 仕上材	灰色外壁仕上材	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
6	No.14 生活棟(2,3班) 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 1.5%)を含有する。
7	No.15 窯業棟 外壁 仕上材	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
8	No.16 職業指導棟 外壁 仕上材	灰色外壁仕上材	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
9	No.24 乾燥室 外壁 仕上材	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
10	No.25 ボイラー室 外壁 仕上材	薄灰色外壁仕上材	無	無	無	無	無	無	不検出(＜0.1%)。
11	No.28 生活棟(1班) 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 0.9%)を含有する。
12	No.29 サービス棟 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 4.8%)を含有する。
13	No.31 管理棟 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 4.7%)を含有する。
14	No.35 生活棟4班 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 2.7%)を含有する。
15	No.38 生活棟5班 外壁 仕上材	白色外壁仕上材	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 3.5%)を含有する。
	-以下余白-								