

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月16日

計画の名称	滋賀県における土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	滋賀県												
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、土砂災害危険箇所の施設対策を実施することにより、安心安全な県民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,023	A	8,943	B	0	C	80	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.88	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	土砂災害危険箇所への施設対策として、保全される危険箇所数を517箇所から550箇所へ増加させる。災害箇所、避難所及び避難路並びに要配慮者利用施設への対策を図る。 土石流危険渓流箇所、地すべり防止危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所の被害を受ける可能性のある危険箇所の対策箇所数。	517箇所	箇所	550箇所
2	土砂災害危険箇所への施設対策として、保全される危険箇所数を517箇所から550箇所へ増加させる。災害箇所、避難所及び避難路並びに要配慮者利用施設への対策を図る。 土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所及び地すべり危険箇所の整備済み箇所数と要対策危険箇所との割合を算定。 (対策済み土砂災害危険箇所) / (要対策危険箇所)	20%	%	22%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	北谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市						300	1.8	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-002	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	藤尾川通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市						277	2.4	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-003	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	滝川通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市						20	16.3	-
		H28～重点計画に移行																	
	A04-004	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	穴太川通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市						80	7.4	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-005	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	おぼろ池川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	大津市						150	10.0	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-006	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	日野谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						80	4.4	-
		H30～重点計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	中手川通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						1	2.8	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A04-008	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	風呂山谷通常砂防事業	砂防堰堤工	湖南市						41	8.8	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A04-009	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	榎川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	湖南市						30	11.3	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A04-010	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	平子川通常砂防事業	砂防堰堤工	日野町						100	1.7	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A04-011	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	清水谷通常砂防事業	砂防堰堤工	東近江市						65	5.4	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A04-012	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	鳴谷川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	東近江市						160	11.4	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
H28 ~ 重点計画に移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	細谷通常砂防事業	砂防堰堤工	多賀町						431	2.1	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-014	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	丹生川通常砂防事業	砂防堰堤工	米原市						326	2.3	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-015	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	込田川通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						22	5.2	-
		H28～重点計画に移行																	
	A04-016	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	石川谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						69	6.2	-
		H28～重点計画に移行																	
	A04-017	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	嶺上谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						50	5.9	-
		H28～重点計画に移行																	
	A04-018	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	滝谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						30	2.9	-
		H28～重点計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	堀切川通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市						50	6.1	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-020	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	畑谷通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市						28	4.8	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-021	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	植谷通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市						200	2.5	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-022	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	知内川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市						120	6.7	-
		H30～重点計画に移行																	
	A04-023	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	正谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市						130	5.3	-
		H30～重点計画に移行																	
											小計						2,760		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-024	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	貫井地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						50	2.5	-
		H30～重点計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-025	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	中村地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						17	5.3	-
	A06-026	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	若葉台1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						127	7.0	-
	A06-027	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	若葉台2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						55	6.5	-
	A06-028	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	若葉台3地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						160	12.2	-
	A06-029	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	若葉台4地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						70	9.7	-
	A06-030	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	石山内畑地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						119	4.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-031	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	沖島2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	近江八幡市						572	3.4	-
	A06-032	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	円山2地区急傾斜地崩壊対策事業	法枠工	近江八幡市						420	1.0	-
	A06-033	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	萱原地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	多賀町						12	4.9	-
	A06-034	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	枝折地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	米原市						95	2.8	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A06-035	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	西村地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	長浜市						280	7.1	-
	A06-036	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	下丹生地区急傾斜地崩壊対策事業	落石対策工	米原市						145	3.6	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-037	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	寺師地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	長浜市						140	2.9	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A06-038	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	保坂地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	高島市						51	2.0	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
	A06-039	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	保坂2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	高島市						10	2.5	-
		H28 ~ 重点計画に移行																	
											小計						2,323		
その他総合的な治水事業	A08-040	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	大津・信楽圏域総合流域防災事業	砂防堰堤工2箇所,情報基盤	大津市,甲賀市						420		-
		H28 ~ 一部のみ重点計画に移行																	
	A08-041	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	甲賀・湖南圏域総合流域防災事業	砂防堰堤工2箇所,情報基盤	草津市,栗東市,野洲市,湖南市,甲賀市						550		-
		H28 ~ ,H30 ~ 一部のみ重点計画に移行																	
H28 ~ ,H30 ~ 一部のみ重点計画に移行																			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-042	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域防災事業	砂防堰堤工10箇所, 溪流保全工1箇所, 情報基盤	彦根市等						1,260		-
		H28～ 一部のみ重点計画に移行 市町村名: 彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
	A08-043	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	大津・信楽圏域総合流域防災事業	擁壁工1箇所	大津市、甲賀市						180		-
		H28～ 一部のみ重点計画に移行																	
	A08-044	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	甲賀・湖南圏域総合流域防災事業	擁壁工1箇所, 法枠工2箇所	草津市, 栗東市, 野洲市, 湖南市, 甲賀市						470		-
		H28～ 一部のみ重点計画に移行																	
	A08-045	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域防災事業	擁壁工5箇所, 法枠工3箇所	彦根市等						722		-
		H28～ 一部のみ重点計画に移行 市町村名: 彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
											小計						3,602		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-046	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	町居地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						110	2.8	-
											小計						110		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-047	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	百瀬川通常砂防事業	砂防堰堤工、除石	高島市						50		-
	A04-048	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	禅寺谷通常砂防事業	砂防堰堤工	高島市						40	3.0	-
											小計						90		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-049	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	上田上桐生地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						30	2.7	-
	A06-050	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	正法寺地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	彦根市						10	15.0	-
	A06-051	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	久徳地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	多賀町						18	4.7	-
											小計						58		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						8,943		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	C08-001	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	ハザードマップ作成支援	ハザードマップ作成の支援	県内一円						80	-	
		基幹事業（A08-052～057）と併せて、ハザードマップ作成において市町を支援し、災害時における住民の適切な避難行動を促し、土砂災害の軽減を図る。																	
											小計						80		
											合計						80		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施	事後評価の実施時期 令和2年2月19日
	公表の方法 滋賀県HPにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	対策箇所数550箇所（33箇所増加）に対し、実績値543箇所（26箇所増加）にとどまり、最終目標値を達成できていない。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、人命を守ることを最優先に、人家だけでなく緊急輸送道路やライフラインといった被災時の影響が大きい公共的施設を保全対象とした土砂災害対策施設整備を計画的に進めていく。 ハード・ソフトのあらゆる手段を総合的かつ計画的に実施し、強くしなやかな県土と県民生活の実現を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	危険箇所の対策箇所数		
	最終目標値	550箇所	計画期間初期に新規事業に着手できず、計画期間内に完了した新規箇所が想定以上に少なかった。
	最終実績値	543箇所	
2	整備済み箇所数と要対策危険箇所との割合		
	最終目標値	22%	計画期間初期に新規事業に着手できず、計画期間内に完了した新規箇所が想定以上に少なかった。
	最終実績値	21%	